

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 10-2016-504201 ze dne 8.1.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Olešovice**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“) uzavřený

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Dana Dolná
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 727 956 817
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: TRAVAL, s.r.o.
sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: 6v9764u
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu: 7000017576/8040
IČ: 26085518
DIČ: CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13 122.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx.

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo takto:

na základě Žádosti o změnu termínu předání dílčí části 3.2.2. ze dne 25.4.2019 a na základě doplnění žádosti ze dne 6.5.2019 (TRAVAL, s.r.o.) se upravují termíny plnění takto:

Hlavní celek /dílčí část		Původní termín ukončení	Nový termín ukončení
3.2. Návrhové práce			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	31.5.2019	30.6.2019
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)		31.8.2019	30.9.2019

Kopie výše uvedené žádosti a kopie doplnění žádosti jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 14. 5. 2019

V Plzni dne 15. 5. 2019

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

telefon:
e-mail:
Vyřizuje: Ing. Vendula Valentová

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň

V Českých Budějovicích dne 25.4.2019

**Věc: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešovice - SOD číslo objednatele: 10-2016-504201-
Žádost o změnu termínu předání dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

Vážený,

v souladu se Smlouvou o dílo č. 7-2016-504201 ČL.XII. odst.12.3. ze dne 8.1.2016 na vypracování „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Olešovice“ Vás žádáme o prodloužení termínu plnění díla, etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to z tohoto důvodu:

V současné době probíhají v rámci návrhových prací KoPÚ Olešovice činnosti týkající se bodu č. 3.2.2. uvedené smlouvy o dílo. Jedná se o projednávání a o odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků řešených v KoPÚ Olešovice vlastníky.

V průběhu prací na návrhu KoPÚ byl ze strany jednoho z vlastníků na listu vlastnictví č. 331 vedeném v k.ú.Olešovice s duplicitním zápisem vlastnictví vznesen požadavek o opětovné zahrnutí LV č. 331 do obvodu KoPÚ a odstranění duplicitního zápisu vlastnictví dohodou. Pozemek vedený na LV č. 331 byl do obvodu KoPÚ zahrnut při šetření obvodů KoPÚ Olešovice (pozemek s duplicitním zápisem vlastnictví se nachází na hranici vnitřního obvodu KoPÚ) a následně po jeho analýze, kdy bylo zjištěno, že je zatížen věcným břemenem – Zástavním právem smluvním pro Komerční banku, a.s. jedním z vlastníků, byl pozemek zahrnut mezi pozemky mimo obvod pozemkové úpravy.

Ze strany SPÚ, Pobočky Plzeň bylo přislíbeno požadavku vlastníka vyhovět, za předpokladu, že pozemek (LV) s duplicitním zápisem nebude nadále zatížen zástavním právem. Vlastník přislíbil, že provede potřebné kroky k odstranění omezení vlastnického práva ze zápisu na LV. K dnešnímu dni je u předmětného pozemku uvedeno omezení vlastnického práva – Zástavní právo smluvní. Na základě této skutečnosti dosud účastníci duplicitního vztahu neuzavřeli příslušnou dohodu na odstranění duplicitního zápisu vlastnictví.

Pro dokončení etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona je nezbytný stabilní obvod KoPÚ, který vyžaduje uzavření dohody mezi vlastníky na odstranění duplicitního zápisu vlastnictví, a potvrzení tak zahrnutí předmětné parcely vedené na LV č. 331 v obvodu KoPÚ.

Můžeme předpokládat, že k dohodě dojde nejdříve během měsíce května 2019, a proto Vás laskavě žádáme o posunutí termínu plnění díla etapy **3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona** z původního termínu dle SoD 31.5.2019 na **nový termín 30.6.2019**.

Děkuji za pochopení.

S úctou

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

telefon:
e-mail:
Vyřizuje: Ing. Vendula Valentová

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň

V Českých Budějovicích dne 6.5.2019

**Věc: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešovice - SOD číslo objednatele: 10-2016-504201-
Žádost o změnu termínu předání dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – d o p l n ě n í ž á d o s t i**

Vážení,

v návaznosti na naši žádost ze dne 25.4.2019 o posunutí termínu plnění díla etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu dle SoD 31.5.2019 na nový termín 30.6.2019, Vás laskavě žádáme i o posunutí navazujícího termínu **Návrhové práce celkem** dle SoD a přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ Olešovice z 31.8.2019 na **nový termín 30.9.2019**, z důvodu dodržení odstupu tří měsíců pro vypracování **aktuální** kompletní dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků.

Děkuji za pochopení.

S úctou

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.