

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 496-2015-520203 – KoPÚ Lukavec u Pacova

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**
Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
xxx
vysocina.kraj@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Společnost 1:
sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS a.s.

(firma GEFOS a.s. se transformovala na firmu **TKP geo s.r.o.**,
na základě výpisu z obchodního rejstříku)

TRAVAL, s.r.o.
Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
xxx
xxx
xxx
xxx
6v9764u
Oberbank AG České Budějovice
7000017576/8040
260 85 518
CZ26085518

Společnost 2:

sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6, České Budějovice 7, 370 07 České
Budějovice
Ing. Robertem Šinknerem, MBA, jednatel
xxx
xxx
xxx
xxx
u7n38kc
ČSOB a.s.
244858097/0300
241 34 295
CZ24134295

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25734

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 8 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu etapy 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* a s tím související posun termínu etapy 3.2.3. – *Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků*.

Z projednání návrhu nového uspořádání pozemků v samotném závěru etapy vyplynula potřeba změny – aktualizace plánu společných zařízení (PSZ), a to konkrétně u prioritního opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí v podobě krajinotvorných tůní v lokalitě Ve Strži. Na základě požadavku zastupitele obce a sboru zástupců vlastníků vznikla potřeba najít jinou vhodnou lokalitu k vytvoření opatření stejného charakteru a rázu jako stávající projekt tůní Ve Strži. S aktualizací PSZ je zapotřebí prokazatelně seznámit dotčené orgány státní správy včetně specializovaných organizačních složek státu, jež měly zásadní vliv na podobu stávajícího návrhu PSZ. Z tohoto důvodu je nutno přistoupit k posunu termínu etapy 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona*

S tím souvisí posun termínu odevzdání následné etapy 3.2.3. – *Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků*.

Termín odevzdání etapy 3.2.2. se posouvá z původně předpokládaného 31. 5. 2019 na termín 30. 9. 2019.

Termín odevzdání etapy 3.2.3. se posouvá z původně předpokládaného 30. 9. 2019 na termín 31. 1. 2020.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 7 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 496-2015-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 29.5.2019

V Českých Budějovicích dne 28.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.,
zástupce Sdružení společností
TRAVAL s.r.o. a TKP geo s.r.o.

Příloha: 1. Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 k Dodatku č. 8 - KoPÚ Lukavec u Pacova

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	500	9 500	30.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	835	400	334 000	31.5.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu - celá výměra k.ú.	ha	1 065	200	213 000	31.5.2016
	Vodohospodářská studie - celá výměra k.ú.	ha	1 065	100	106 500	31.5.2016
3.1.4.a)	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	305	800	244 000	15.11.2016
3.1.4.b)	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	800	1 600	31.05.2018
3.1.4.c)	Upřesnění obvodu KoPÚ z důvodu změny přeložky silnice II/128	100 bm	2	800	1 600	31.05.2018
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	0	200	0	..
3.1.6.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	200	0	..
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	815	450	366 750	28.4.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					1 285 950	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	957	350	334 950	30.3.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	277	400	110 800	30.3.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	14	400	5 600	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	300	10 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	300	36 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	38	300	11 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	815	500	407 500	30.9.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3+1příl.	3 000	9 000	31.1.2020
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					925 750	

3.3	Mapové dílo	ha	815	200	163 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					163 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	500	300	150 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					150 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	1 285 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	925 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	163 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 524 700 Kč
DPH 21% v Kč	530 187 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 054 887 Kč

V Jihlavě dne 29.5.2019

V Českých Budějovicích dne 28.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawertandová, LL.M. - ředitelka
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Vendula Valentová - jednatelka TRAVAL, s.r.o.
zástupce Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a TKP geo s.r.o.