

Číslo smlouvy objednatele: 223-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/014

DODATEK č. 7

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 07.04.2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 227/17, 603 00 Brno
sídlo: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
fakturační adresa: 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ
pro JMK
tel.: xxx
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ
pro JMK
v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín
Martina Lindnerová, vrchní referent Pobočky Hodonín
sídlo pobočky: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
tel.: Ing. Osička xxx
p. Lindnerová xxx
E-mail: r.osicka@spucr.cz
m.lindnerova@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **AGERIS s.r.o.**
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
tel.: xxx
e-mail: xxx
ID DS: zr6jqnz
IČ: 25576992
DIČ: CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a k vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Číslo smlouvy objednatele: 223-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/014

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 7 mění výše uvedená smlouva o dílo na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Javorník nad Veličkou**“ následovně.

Čl. I

K posunu termínu FC 3.2.2. je přistoupeno z důvodu mimořádně komplikovaného projednávání návrhu, díky kterému dosud není splněna zákonná podmínka daná § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu nového uspořádání pozemků.

V příloze s měsíčním harmonogramem plnění (položkový výkaz činností) dochází ke změně termínů u fakturačních celků:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín 30.6.2019 se mění na **30.11.2019**.

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) – termín 31.10.2019 se mění na **30.6.2020**.

Harmonogram plnění činností je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 26. 6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Jarmila Báčová
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o

Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. 223-2015-523101

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	xxx	xxx	1.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	xxx	xxx	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	340	xxx	xxx	1.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	489	xxx	xxx	29.2.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	155	xxx	xxx	1.12.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	68	xxx	xxx	29.2.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1052	xxx	xxx	30.11.2015
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	xxx	xxx	31.8.2016
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu	100 bm	2	xxx	xxx	15.11.2017
3.1.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu	ha	1	xxx	xxx	29.7.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	0	0	0
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1042	xxx	xxx	15.11.2016
3.1.6.1.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 042	xxx	xxx	15.11.2017
3.1.6.2.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 043	xxx	xxx	29.7.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.2.) bez DPH v Kč					1 478 045	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 042	xxx	xxx	1.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	68	xxx	xxx	1.4.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	20	xxx	xxx	1.4.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	520	xxx	xxx	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	160	xxx	xxx	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	xxx	xxx	
3.2.1.5.	Aktualizace PSZ dle nové verze VFP 4.0.	ks	1	xxx	xxx	15.11.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 043	xxx	xxx	30.11.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 662 000	30.6.2020

3.3	Mapové dílo		1 043	xxx	260 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					260 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	600	xxx	xxx	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					240 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.2.) bez DPH v Kč	1 478 045 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 662 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	260 750 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 640 795 Kč
DPH 21% v Kč	764 567 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 405 362 Kč

V Brně dne 26. 6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Jarmila Báčová
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.