

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1521-2017-508101 ze dne 28. 11. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 727 957 237
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GRID, a.s.
Sídlo:	Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXX
ID DS:	ftejbx5
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	0275568834/0300
IČO:	61251437
DIČ:	CZ61251437

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací při šetření obvodů komplexních pozemkových úprav z důvodu upuštění od předpokládaného šetření hranic dle § 2 zákona („méněpráce“).
- 1.2. Úprava termínů pro dokončení návrhových prací, které navazují na současně probíhající komplexní pozemkové úpravy v sousedním k. ú. Pnětluky, a to posunutí termínů o čtyři měsíce, z důvodu potřeby provádění návrhových prací u obou navazujících pozemkových úprav současně.
- 1.3. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se upravují ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 046 100 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	836 000 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	211 800 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	420 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 513 900 Kč
DPH 21%	527 919 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 041 819 Kč

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění.

- 1.4. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravuje:

V bodě 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se upravuje počet měrných jednotek z 2 MJ na **0 MJ** a cena 5 000 Kč bez DPH na **0 Kč** bez DPH.

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) se upravuje cena 1 051 100 Kč bez DPH na cenu **1 046 100 Kč bez DPH**.

V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a v bodech 3.5.i.a) – 3.5.i.c) se upravuje termín dokončení 30. 11. 2019 na termín **31. 3. 2020**.

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se upravuje termín dokončení 30. 9. 2020 na termín **31. 1. 2021**.

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH v Kč z částky 1 051 100 Kč na částku **1 046 100 Kč**.
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč v částce 836 000 Kč se nemění.
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v částce 211 800 Kč se nemění.

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč v částce 420 000 Kč se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 2 518 900 Kč na částku **2 513 900 Kč.**

DPH 21 % v Kč z částky 528 969 Kč na částku **527 919 Kč.**

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 3 047 869 Kč na částku **3 041 819 Kč.**

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 3 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1521-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v části k. ú. Konětopy u Pnětluk a částí k. ú. Markvarec u Hřivic, Hřivice a Solopysky u Loun“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Teplicích dne 09.07.2019

V Praze dne 10.07.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Pavel Kugler, člen představenstva
GRID, a.s.

Příloha:

- 1. Položkový výkaz činností