

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 (č. smlouvy zhotovitele 15/17) ze dne
28. 4. 2017
(KoPÚ Loktuše)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily
Ing. Dáša Zemanová, odborný rada Pobočky Semily

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 7
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: liberecky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

dále jen „objednatel“

a

2. AGROPLAN, spol. s r. o.

Zastoupený: jednateli Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech
oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČ: 48110141
DIČ: CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Městského soudu v Praze,
spisová značka C 16154

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají **Dodatek č. 3** ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 ze dne 28. 4. 2017 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Změna termínu ukončení dílčích etap: 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně podetap 3.5.i.a) až 3.5.i.c) a 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, uvedených v příloze ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 – KoPÚ v k.ú. Loktuše, a to následovně:

	Dílčí fakturační celek	Původní termín ukončení	Nový termín ukončení
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30. 6. 2019	30. 10. 2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30. 6. 2019	30. 10. 2019
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30. 6. 2019	30. 10. 2019
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30. 6. 2019	30. 10. 2019
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	31. 3. 2020	31. 7. 2020

III. Zvláštní ustanovení

Dne 22. 5. 2019 objednatel obdržel od zhotovitele žádost o prodloužení termínu ukončení dílčí etapy 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně podetap 3.5.i.a) až 3.5.i.c)/ a také následné etapy 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, uvedených v příloze ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101– KoPÚ v k.ú. Loktuše.

Svůj požadavek na prodloužení termínu ukončení výše uvedených dílčích etap zhotovitel dokládá potřebou přepracování navrženého plánu společných zařízení z důvodu zpožděné reakce xxxxxxxxxxxxxxxx, která rozporovala návrh a požadovala terénní šetření. Níže je blíže specifikován průběh jednání.

Dokumentace plánu společných zařízení byla objednatelem rozeslána dotčeným orgánům státní správy dne 17. 4. 2019 a jednání proběhlo na základě rozeslané pozvánky dne 30. 4. 2019. Tohoto jednání se žádný zástupce těchto organizací nezúčastnil. Ve 30denní lhůtě k vyjádření nepřišly k dokumentaci připomínky, které by bránily předání dokumentace na úložiště Regionální dokumentační komise.

Po uplynutí 30denní lhůty bylo dne 20. 5. 2019 xxxxxxxxxxxxxxxx zhotoviteli i objednateli telefonicky sděleno, že z důvodu personálních změn nebylo vyjádření z jejich strany zpracováno ve lhůtě a podle ústního sdělení trvá xxxxxxxxxxxxxxxx na termínu nového projednání dokumentace plánu společných zařízení. xxxxxxxxxxxxxxxx ústně rozporovala navržené trasy a povrchy cest a požaduje nové jednání s obcí.

Dne 22. 5. 2019 proběhlo po telefonické domluvě terénní šetření zástupce zpracovatele a pracovníků Pobočky Semily s xxxxxxxxxxxxxxxx. Uvedený den byl však zároveň posledním dnem pro vložení projektu na úložiště Regionální dokumentační komise pro plánovaný červnový termín projednání projektu plánu společných zařízení.

Po následném písemném vyjádření xxxxxxxxxxxxxxxx bylo nutné přepracovat projekt dle požadavků této organizace, a ten byl následně předložen Regionální dokumentační komisi k projednání, které se uskuteční dne 10. 7. 2019.

Neúčast xxxxxxxxxxxxxxxx na projednávání dne 30. 4. 2019 a její problematický přístup nemohl zhotovitel předvídat a ani ovlivnit.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě termínů tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. **437-2017-541101** ze dne 28. 4. 2017, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Liberci dne: 28. 6. 2019

V Praze dne: 26. 6. 2019

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
Ing. Petr Kubů, jednatel
AGROPLAN, spol. s r. o.