

## DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo uzavřené dne podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel:	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,</b> Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Sídlo:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Zastoupený:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	v.paxa@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	Sdružení GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Účastník sdružení (reprezentant)	<b>GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.</b>
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupený:	Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČ:	260 42 452
DIČ:	CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Účastník sdružení  
Sídlo:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Tel.:  
E-mail:  
IČ:  
DIČ:

**Ing. Josef Honz**  
xxxxxx, Lnáře  
xxxxxx  
xxxxxx  
xxxxxx  
xxxxxx  
482 23 981  
xxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Josef Honz  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jan Plavec

dále jen „zhotovitel“.

## I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13.1.2016 smlouvu o dílo č. 1366-2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jižná“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

## II.

Na konci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků byly zástupci Zemědělského družstva Pluhův Žďár upozorněni na skutečnost, že na okraji rozsáhlého nového pozemku navrženého do vlastnictví družstva se vyskytuje lesní pozemek (p. č. 434, k. ú. Pluhův Žďár), ve vlastnictví obce, který v několika lokalitách zasahuje do orné půdy. Zástupci družstva požadují části lesního pozemku zasahující do orné půdy dodatečně zahrnout do obvodu pozemkových úprav.

Z výše uvedeného důvodu dochází ke změnám termínů následujících fakturačních celků:

Fakturační celek	Původní termín	Nový termín
3.2.2	31.07.2019	30.11.2019
3.2.3	30.09.2019	31.01.2020
Návrhové práce celkem	30.09.2019	31.01.2020

Nové znění Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná je přílohou tohoto dodatku č. 5.

## III.

Ostatní body Smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají nezměněny.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 5, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V ..... dne 31.07.2019

V ..... dne 31.07.2019

**Objednatel:**

**Zhotovitele:**

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Jan Plavec  
GK Plavec-Michalec Geodetická  
kancelář s.r.o., reprezentant sdružení

V ..... dne 31.07.2019

V technických záležitostech:

.....  
Ing. Vladislav Paxa  
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.....  
Ing. Lucie Bicková  
referentka

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Jižná - Dodatek č. 5

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 000	1 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 300	19 800	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	589	500	294 500	30.4.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	338	1 500	507 000	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	589	70	41 230	31.8.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	589	100	58 900	31.8.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					922 430	31.8.2018
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	589	315	185 535	30.11.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	6	2 000	12 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6	2 700	16 200	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	589	70	41 230	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	57	100	5 700	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	300	300	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	589	505	297 445	<b>30.11.2019</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	6 000	12 000	<b>31.01.2020</b>
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					570 410	<b>31.01.2020</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	589	340	200 260	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					200 260	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	30	800	24 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					24 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	922 430
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	570 410
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	200 260
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	24 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 717 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	360 591 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 077 691 Kč</b>

V ..... dne 31.07.2019

V ..... dne 31.07.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Jan Plavec, jednatel  
GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)