

## Dodatek č. 10

ke smlouvě o dílo č. 415-2015-508101 ze dne 15. 6. 2015

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
<b>Sídlo:</b>	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice Ing. Jitka Procházková, odborný referent, Pobočka Teplice
<b>Adresa:</b>	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
<b>Telefon:</b>	+420 725548135 / +420 727956824
<b>E-mail :</b>	s.balcarkova@spucr.cz / j.prochazkova2@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOS Litoměřice s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyněk Řezník, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	9vjhm85
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	115 - 4380790267/0100
<b>IČO:</b>	06035159
<b>DIČ:</b>	CZ06035159
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274940
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 smlouvy o dílo, ze dne 15. 6. 2015 č. objednatele 415-2015-508101 (dále jen dodatek).**

**Předmět a účel smlouvy:**

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchá u Stebna (dále jen „KoPÚ Stebno u Dubic“ a „KoPÚ Suchá u Stebna“).

## Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Na základě projednání změny plnění smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2015 č. objednatele 415-2015-508101 (dále jen „SoD“) konaného dne 23. 7. 2019 dochází v příloze č. 1 ke SoD v KoPÚ Stebno u Dubic k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních celků 3.2.2 a hlavního fakturačního celku 3.2. a 3.4.
- 1.2. Vzhledem k tomu, že v katastru nemovitostí byla vyznačena na základě podané žaloby poznámka spornosti k p.p.č. 164/4 a 165/2 v k.ú. Stebno u Dubic, které jsou zahrnuty do obvodu KoPÚ, je nutné opětovně projednat návrh KoPÚ s dotčenými vlastníky.
- 1.3. Z výše uvedeného důvodu se v příloze ke SoD v KoPÚ Stebno u Dubic mění termíny u dílčího celku a u hlavních celků následovně:
  - 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 15. 8. 2019 na 15. 11. 2019*
  - 3.2. *Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) z 15. 11. 2019 na 16. 3. 2020*
  - 3.4. *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z 15. 5. 2020 na nejpozději do 30. 9. následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí*

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 415-2015-508101 ze dne 15. 6. 2015.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 k dodatku č. 10 ke SoD KoPÚ Stebno u Dubic.
- 2.3. Ostatní ujednání vyplývající ze SoD a dodatků č. 1 až č. 9 zůstávají v platnosti.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 31. 7. 2019

V Praze dne 6. 8. 2019

Za objednatele:

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

Za zhotovitele:

.....

Ing. Zbyněk Řezník  
jednatel  
GEOS Litoměřice s.r.o.

**Příloha:**

Příloha č. 1 k dodatku č. 10 ke SoD KoPÚ Stebno u Dubic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	300	2 100,-	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 500	4 500,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	344	250	86 000,-	31.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	344	100	34 400,-	31.5.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	193	450	86 850,-	30.11.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	2	1 500	3 000,-	30.11.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	346	175	60 550,-	28.4.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>277 400,-</b>	<b>28.4.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	346	250	86 500,-	15.10.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	20	500	10 000,-	15.10.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	8 000	16 000,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	1 250	43 750,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	26	250	6 500,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	250	1 500,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	346	250	86 500,-	15.11.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	6	1 800	10 800,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>261 550,-</b>	<b>16.3.2020</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	346	180	62 280,-	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>62 280,-</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	400	425	170 000,-	Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	277 400,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	261 550,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	62 280,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	170 000,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>771 230,-</b>
DPH 21% v Kč	161 958,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>933 188,-</b>

V Teplicích dne 31. 7. 2019

V Litoměřicích dne 6. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Zbyněk Řezník  
jednatel - GEOS Litoměřice s.r.o.