

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	ČS Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Při zjišťování průběhu hranic pozemků vyplynula potřeba změny katastrální hranice mezi k. ú. Strhaře, k. ú. Synalov a k. ú. Osiky. Na základě této skutečnosti se smluvní strany na jednání konaném dne 30. 5. 2019 a kontrolním dni konaném dne 5. 9. 2019 dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo č. obj. 826-2018-523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatku č. 1. Změnou katastrální hranice dochází k rozšíření dílčí části 3.4.3. o položku – Podklady pro změnu katastrální hranice, 1 měrná jednotka je 100 bm, celkový počet 10 MJ, cena za 1 MJ byla stanovena na 5 000 Kč. Termín ukončení této nové položky byl dohodnut na 29. 11. 2019.

Dále dochází dle informací zhotovitele ke snížení počtu měrných jednotek podle skutečnosti u položky dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 33 MJ a navýšení počtu měrných jednotek u položky dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 23 MJ. Vzhledem k časové náročnosti prací a zápisu změny katastrální hranice do katastru nemovitostí dochází u obou uvedených položek dílčí části 3.4.3., dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a tím i hlavního celku 3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) k posunu termínů ukončení dle čl. 5.1. smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 826-2018-523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatku č. 1 mění následovně:

I.

U dílčí části 3.4.3. bude doplněna nová položka Podklady pro změnu katastrální hranice - počet 10 MJ, 1 MJ je 100 bm, cena za 1 MJ 5 000 Kč bez DPH. Zvýšení ceny o 50 000 Kč. Termín ukončení nové položky dle čl. 5.1. smlouvy o dílo je stanoven na 29. 11. 2019.

U položky dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - snížení počtu měrných jednotek podle skutečnosti z 216 MJ na 183 MJ, tj. o 33 MJ - snížení ceny za položku o 82 500 Kč bez DPH. Termín ukončení položky dle čl. 5.1. smlouvy o dílo se mění z původního 30. 9. 2019 na nový 29. 11. 2019.

U položky dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - zvýšení počtu měrných jednotek podle skutečnosti z 20 MJ na 43 MJ, tj. o 23 MJ - zvýšení ceny za položku o 57 500 Kč bez DPH. Termín ukončení položky dle čl. 5.1. smlouvy o dílo se mění z původního 30.9.2019 na nový 29. 11. 2019.

U dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se termín ukončení dle čl. 5.1. smlouvy o dílo mění z původního 28. 2. 2020 na nový 30. 5. 2020.

U hlavního celku 3.4. – Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) se termín ukončení dle čl. 5.1. smlouvy o dílo mění z původního 28. 2. 2020 na nový 30. 5. 2020.

Provedenou změnou dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy č. obj. 826-2018-523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatku č. 1 o 25 000 Kč bez DPH, tj. o 30 250 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1 408 300 Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	593 000 Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	116 400 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 117 700 Kč
DPH 21 %	444 717 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 562 417 Kč

II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Položka dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – snížení počtu měrných jednotek z 216 MJ na 183 MJ, tj. o 33 MJ, cena za 1 MJ 2 500 Kč bez DPH – snížení ceny o 82 500 Kč bez DPH. Termín ukončení položky dle čl. 5.1. smlouvy o dílo se mění z původního 30. 9. 2019 na nový 29. 11. 2019.

Položka dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. – zvýšení počtu měrných jednotek z 20 MJ na 43 MJ, tj. o 23 MJ, cena za 1 MJ 2 500 Kč bez DPH – zvýšení ceny o 57 500 Kč bez DPH. Termín ukončení položky dle čl. 5.1. smlouvy o dílo se mění z původního 30. 9. 2019 na nový 29. 11. 2019.

Nově zavedená položka dílčí části 3.4.3. Podklady pro změnu katastrální hranice – počet 10 MJ, cena za 1 MJ 5 000 Kč bez DPH – zvýšení ceny o 50 000 Kč bez DPH. Termín ukončení položky dle čl. 5.1. smlouvy o dílo je stanoven na 29. 11. 2019

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – termín ukončení dle čl. 5.1. smlouvy o dílo se mění z původního 28. 2. 2020 na nový 30. 5. 2020.

Hlavní celek 3. 4. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč - termín ukončení dle čl. 5.1. smlouvy o dílo se mění z původního 28. 2. 2019 na nový 30. 5. 2020.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 826-2018-523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 19.9.2019

V Brně dne 19.9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Jarmila Báčová

Ing. Aleš Tůma, jednatel

Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

Ing. Libor Sedláček, jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 SoD - KoPÚ v k.ú. Strhaře

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	28.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	168	1 000	168 000	30.4.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	26	1 500	39 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	133	2 500	332 500	30.6.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	183	2 500	457 500	29.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	43	2 500	107 500	29.11.2019
	Podklady pro změnu katastrální hranice	100 bm	10	5 000	50 000	29.11.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	194	600	116 400	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	194	600	116 400	30.5.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 408 300	30.5.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	194	1 300	252 200	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	1 000	25 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	46	1 500	69 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	188	1 100	206 800	31.5.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					593 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	194	600	116 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					116 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 408 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	593 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	116 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 117 700 Kč
DPH 21% v Kč	444 717 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 562 417 Kč

V Brně dne 19.9.2019

V Brně dne 19.9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Jarmila Báčová
 zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
 pro Jihomoravský kraj

.....
 Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti
 Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti
 EKOS T, spol. s r.o.