

Dodatek č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

z49per3

01312774

není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 2171

dále jen „zhotovitel“.

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavíčková 840/1b, 63800 Brno

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

784ccctd

41601483

CZ41601483

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

Předmětem dodatku je úprava termínů plnění dílčích fakturačních celků

- U fakturačního celku 3.1.3. *Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice* se mění termín z 20. 10. 2019 na 30. 3. 2020.
- U fakturačního celku 3.1.5 *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace* se mění termín z 30. 9. 2019 na 30. 3. 2020
- U fakturačního celku 3.2.1. *Vypracování plánu společných zařízení* se mění termín z 30. 11. 2019 na 30. 7. 2020
- U fakturačního celku 3.2.1.1. *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty* se mění termín z 30. 11. 2019 na 30. 7. 2020
- U fakturačního celku 3.2.1.2. *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* se mění termín z 30. 11. 2019 na 30. 7. 2020
- U fakturačního celku 3.2.1.3. *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* se mění termín z 30. 11. 2019 na 30. 7. 2020
- U fakturačního celku 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* se mění termín z 30. 9. 2020 na 30. 11. 2020

Důvodem výše uvedených změn je skutečnost, že v rámci dodatečného zjišťování hranic pozemků (šetření obvodu KoPÚ) vznikly komplikace zapříčiněné vlastníky pozemků, kteří bránili zpracovatelské firmě stabilizovat hraniční body. V důsledku toho nebyla zpřesněna hranice obvodu pozemkových úprav a zpracovatel čekal na stanovisko katastrálního pracoviště, zda je vůbec možné zapsat geometrický plán na obvod KoPÚ s uváděnou specifičností, popř. za jakých podmínek. Na základě aktuálně obdrženého kladného stanoviska katastrálního pracoviště zpracovatel započne práce na fakturačním celku 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace, přičemž je ovšem nereálné dokončit tyto práce v původním smluvním termínu. Proto zpracovatel požádal o posun termínů u tohoto fakturačního celku a fakturačních celků navazujících.

Dále se mění znění v Čl. X. odstavci 10.10. smlouvy o dílo takto:

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 30.09.2019

Brně dne: 27.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.