

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 616-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEPARD s.r.o.
Sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupen:	Ing. Janem Pazderkou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Pazderka Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2300284681/2010
IČO:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2. 6. 2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Popovice u Dolního Bukovska**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1 a č. 2.

Čl. II Předmět Dodatku

1. V rámci zpracování návrhu PSZ obec požaduje a souhlasí s návrhem zasakovacího průlehu nad intravilánem obce Popovice, který bude fungovat jako protierozní ochrana a především ochrana obce před vodou. Tato realizace vyžaduje vypracování vodohospodářské studie a s ní související dokumentace, která posoudí možnost a způsob umístění zasakovacího průlehu v předmětné lokalitě. Cena vodohospodářské studie a s ní související dokumentace byla dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 13. 8. 2019 ve výši 125 000 Kč bez DPH. Termín odevzdání vodohospodářské studie včetně související dokumentace je stanoven na 28. 2. 2020.

Na základě výše uvedených skutečností se mění některé dílčí termíny díla takto:

Část díla	Původní termín	Nový termín
3.5.1. – 3.5.i.c)	30. 9. 2019	30. 10. 2020
3.5.2.	31. 1. 2020	1. 3. 2021

Vzhledem k délce kontroly a zápisu GP na obvod KoPÚ na KP ČB dochází také ke změně termínu odevzdání části díla 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, termín bude posunut na 26. 11. 2019. V souvislosti s tím se posouvá i termín „Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč“ na 26. 11. 2019.

Tímto Dodatkem se celková cena díla navyšuje o 125 000 Kč bez DPH.

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností pro KoPÚ v k. ú. Popovice u Dolního Bukovska

9. 10. 2019

9. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD s.r.o.

Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

9. 10. 2019

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ v k. ú. Popovice u Dolního Bukovska

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	800	12 800	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	3 000	36 000	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	350	650	227 500	31.5.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	139	2 300	319 700	28.2.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	343	500	171 500	30.4.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	343	300	102 900	26.11.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					870 400	26.11.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	343	950	325 850	30.10.2020
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	343	120	41 160	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	500	35 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	2 000	2 000	
3.5.1.d)	Vodohospodářská studie	ks	1	125 000	125 000	28.2.2020
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	343	1 050	360 150	1.3.2021
3.5.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	12 000	24 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					913 160	
3.6.	Mapové dílo	ha	343	700	240 100	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					240 100	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	1000	100 000	do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					100 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	870 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	913 160 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	240 100 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	100 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 123 660 Kč
DPH 21% v Kč	445 969 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 569 629 Kč

9.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Tomáš Krátký
jednatel společnosti GEPARD s.r.o.

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.