

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Štěpánov

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí pobočky Prostějov Ing. Jan Buczkowski, pobočka Prostějov Ing. Daniel Gottvald, pobočka Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.:	xxxxx
E-mail:	prostejov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o.
sídlo:	zeměměřická a projekční kancelář
zastoupený:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je změna termínu ukončení dílčí části:

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Odůvodnění:

V rámci kontrolního dne byl za přítomnosti zástupců obce Horní Štěpánov předložen časový harmonogram prací po zdárném dokončení procesu zajištění státní půdy pro potřeby pokrytí prvků PSZ. Státnímu pozemkovému úřadu se podařilo zajistit významnou výměru půdy vhodnou k využití v rámci etapy zpracovávaného návrhu nového uspořádání pozemků. Tato skutečnost umožnila na projektu pokračovat, zástupci obce potvrdili připravenost poskytnout adekvátní podíl i ze strany obce. Celý proces probíhal postupně až do konce května tohoto roku, během této doby nemohl zhotovitel pokračovat v přípravě a případném projednávání návrhu nového uspořádání pozemků z důvodu vzniku rizika na opakované projednání s vlastníky nebo v krajním případě i zastavení prací. Posun termínu na září 2020 umožní řádné projednání s jednotlivými vlastníky a umístění všech prvků navrženého a schváleného PSZ.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny za opodstatněný. Změna termínu ukončení dílčí části nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani původní hodnotu zakázky.

Termín dílčí části 3.2.2 se tak posouvá na 30.09.2020.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1193-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 151045, uzavřená dne 03.11.2015, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, nemění.
- 2.2. Změnu termínu dílčí části obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 30.10.2019

Za objednatele:

.....
JUDr. Roman Brněal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Horní Štěpánov

V Olomouci dne 29.10.2019

Za zhotovitele:

.....
Petr Liška

jednatel společnosti

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Horní Štěpánov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	500	10 000	9/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 000	30 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	766	500	383 000	9/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	85	700	59 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	285	1 600	456 000	3/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	2 000	28 000	3/2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	4 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	851	230	195 730	2/2017
	Vodohospodářská studie	ha	851	230	195 730	2/2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	855	230	196 650	7/2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 554 610	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	855	420	359 100	02/2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	20	1 600	32 000	02/2019
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6	3 000	18 000	02/2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	72	450	32 400	02/2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	96	280	26 880	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	48	1 400	67 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	855	450	384 750	09/2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					970 330	09/2020
3.3	Mapové dílo	ha	855	250	213 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					213 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	700	70 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					70 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 554 610 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	970 330 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	213 750 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 808 690 Kč
DPH 21% v Kč	589 825 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 398 515 Kč

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel KPÚ pro Olomouck kraj

.....

Petr Liška
jednatel společnosti