

DODATEK č.2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 3 -2013-505206

O b j e d n a t e l:

Česká republika-Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Strakonice

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, Jana Vojíková

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

a

Z h o t o v i t e l: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Adresa: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

Zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Walenka

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 198733946/0300

IČ / DIČ: 61682764/CZ61682764

**Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod
č.j. oddíl C, vložka 37161**

uzavřely podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění,
tento

Dodatek č. 2

ke

Smlouvě o dílo č. 3-2013-505206

I.

Strany uzavřely dne 15.5.2013 smlouvu o dílo č. 3-2013-505206, kterou se zhotovitel zavázal zpracovat návrh **Komplexní pozemkové úpravy Hvožd'any a Újezd** (dále jen „KoPÚ“), Smlouvou bylo stanoveno, že dílo bude plněno po etapách s přesně určenými termíny dodávky díla a za pevně sjednanou cenu. Dne 26.2.2015 požádal zhotovitel o úpravu – změnu termínů plnění díla pro položky 2.1., 2.3. a 2.4. Dodatkem smlouvy č. 1 uzavřeným dne 4.3.2015 byl termín plnění změněn na 30.9.2015. Dne 21.9.2015 byl na jednání městského zastupitelstva Vodňany schválen plán společných zařízení KoPÚ ve variantě zahrnující rybník Hájek v k.ú. Chelčice jako součást vodohospodářských opatření. Na základě tohoto schválení je nutno rozšířit původní obvod pozemkových úprav na část sousedního k.ú. Chelčice. Vzhledem k tomuto výsledku jednání nelze po dodavateli požadovat dodržení termínu k předložení dokončených prací dle etapy 2.1. Vypracování plánu společných

zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování). Proto objednatel upravil termín k dokončení etapy 2.1. do 30.11.2015.

II.

Smluvní strany konstatují, že bude dodatkem č. 2 prodloužen termín dodání etapy 2.1. o 2 měsíce, s tím, že zadání víceprací spojených s rozšířením obvodu bude řešeno v souladu se zněním zákona o veřejných zakázkách a příslušnou směrnicí SPÚ, dalším dodatkem smlouvy.

III.

Z důvodu uvedeného v bodu II. se strany dohodly na termínu ukončení a dodání fakturačního celku 2.1., objednateli **30.11.2015. Cena díla ani termíny ukončení ostatních etap se tímto dodatkem nemění.**

IV.

Tento Dodatek č. 2 o dvou stranách byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3-2013-505206, uzavřené dne 15.5.2013.

Ve Strakonici dne 30.9. 2015

V Příbrami dne 30.9. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Richard Valný,
vedoucí Pobočky Strakonice
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Strakonice
Palackého nám. 1090
386 01 Strakonice

②

.....
Ing. Vladimír Luks
jednatel zhotovitele



GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01
IČ 61682764, DIČ CZ61682764
tel./fax: 318 628 853

6.