

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1/2016 ze dne 2.3.2016 na vypracování návrhu

„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Běloves“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel : **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Náchod
Palachova 1303, 547 01 Náchod

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Kafka
vedoucí Pobočky Náchod

V technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Štěpán Melichar
Martina Hejzlarová

Bankovní spojení: Česká národní banka,
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ 01312774/ není plátce

a

2. Zhotovitel : **Sdružení AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o.**
a GEODÉZIE Náchod s.r.o.

Adresa: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu 341302-664/0600
IČ / DIČ : 64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové, pod č.j. C.8321.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo č. 1/2016 ze dne 2.3.2016, resp. Přílohy č.1 k této smlouvě ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3.
2. Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení mění se termín pro splnění části díla 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ z původního termínu 30.10.2019 nově na termín 30.04.2020.

Důvodem je nutnost přednostně vyřešit zásadní nesouhlas vlastníka pozemků pod navrženou páteřní cestou VC2-R tak, aby byla s konečnou platností dokončena aktualizace Plánu společných zařízení. Bez vytvoření a schválení této aktualizace nelze dokončit vypracování návrhu nového

uspořádání pozemků. V současné době probíhají časově náročná jednání mezi Městem Náchod a vlastníkem o případném odkoupení předmětných pozemků.

3. Termíny pro dokončení a odevzdání ostatních fakturačních celků tohoto díla se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní SOD ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 4 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Náchodě dne 29.10.2019

Ve Vysokém Mýtě dne 29.10.2019

.....
Ing. Pavel Kafka
vedoucí Pobočky KPÚ Náchod

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti