

## DODATEK č. 4

smlouvy o dílo č. objednatele: 1429-2016-521101, uzavřené dne 25. 11. 2016

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. VESELÍČKO U LIPNÍKA NAD BEČVOU

#### Smluvní strany

<b>Objednatel č.1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Alžběta Šamánková
<b>Adresa:</b>	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
<b>Telefon:</b>	+420 727 957 257
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:prerov.pk@spucr.cz">prerov.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

<b>Objednatel č.2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Andrea Chmelová
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bc. Vladimír Svoboda
<b>Adresa:</b>	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="#">xxxxx</a>
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
<b>Sídlo:</b>	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Petr Liška, jednatel společnosti
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx

<b>ID DS:</b>	6ejp63k
<b>Bankovní spojení:</b>	KB, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	59309811/0100
<b>IČO:</b>	47974460
<b>DIČ:</b>	CZ47974460
<b>ID DS:</b>	6ejp63k
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy - změna počtu měrných jednotek** u níže uvedené dílčí části díla:

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z původních **373 MJ (ha) na 372 MJ**

	dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1	700	<b>700</b>

**Celková hodnota méněprací činí 700,- Kč**, o tuto částku bude cena díla snížena.

Z důvodu změny obvodu pozemkové úpravy rozšířením pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech došlo ke zmenšení řešeného území o pozemky zapsané ve vlastnictví na LV 958 a tím ke snížení počtu měrných jednotek o 1 MJ.

Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmětem dodatku je **změna termínu ukončení části díla**

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z původního termínu 30. 11. 2019 na **nový termín 31. 5. 2020**

Důvodem změny termínu ukončení výše uvedené dílčí části je nutnost kompletního přepracování této dílčí části z důvodu nedostatku státní půdy potřebné pro prvky plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“).

Objednatel č.1 - Pobočka Přerov i zhotovitel provedli opakovaně všechny možné dostupné kroky k navýšení nároku státu a případné úspoře státní půdy potřebné dle schváleného PSZ.

Snaha nalézt optimální kompromis mezi prvky PSZ rušenými, parcelně nevymezenými a prvky preferovanými do vlastnictví obce je časově náročná a značně zkomplikovala vyhotovení finální verze návrhu nového uspořádání pozemků připravené k předložení vlastníkům k projednání.

Objednatel č.1 shledal důvody změny termínu ukončení za opodstatněné. Nesplnění zpracování dílčí části v původně sjednaném termínu prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

## **Čl. II. Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI , bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 224 600 Kč
3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona -	15 000 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	858 200 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	228 600 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	30 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 356 400 Kč</b>
DPH 21%	494 844 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 851 244 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## **Čl. III. Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1429-2016-521101, č. objednatele č. 2 03PT - 002866 a č. zhotovitele: 161024, uzavřená dne 25. 11. 2016, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 19. 12. 2017 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 19. 6. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 9. 1. 2019 nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.
5. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 15. 10. 2019

V Olomouci dne 15. 10. 2019

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....  
Petr Liška

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti

V Brně dne 6. 11. 2019

Za objednatele č.2:

.....  
Mgr. David Fiala  
ředitel Závodu Brno

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 SOD - KoPÚ v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	31.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	30	2 000	60 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	319	700	223 300	31.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	62	1 400	86 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	97	2 800	271 600	31.1.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	78	3 000	234 000	31.1.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	381	500	190 500	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	381	400	152 400	31.5.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 224 600</b>	<b>31.5.2018</b>
3.1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	3 000	15 000	29.3.2019
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	373	800	298 400	29. 3. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	44	1 000	44 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	69	1 600	110 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	3 000	105 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	372	700	260 400	31. 5. 2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>858 200</b>	
3.3.	Mapové dílo	ha	381	600	228 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>228 600</b>	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	1000	30 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>30 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 224 600 Kč
3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	15 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	<b>858 200 Kč</b>
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	228 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 356 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>494 844 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 851 244 Kč</b>

V Olomouci dne 15. 10. 2019

V Olomouci dne 15. 10. 2019

**Za objednatele č.1:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Petr Liška

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti

V Brně dne 6. 11. 2019

**Za objednatele č.2:**

.....

Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno