

Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-010-2018-PD-SE
Číslo smlouvy objednatele: 650-2018-571101/1

D O D A T E K č. 1

S M L O U V Y O D Í L O ze dne 1. 6. 2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V záležitostech naplnění smlouvy
je oprávněn jednat:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“),

a

Zhotovitel: Geocart CZ a.s.
Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupený: Ing. Ivo Škrabal, vedoucí výroby

V technických záležitostech je
oprávněn jednat:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 25567179

DIČ: CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B
vložka 2989.

(dále jen zhotovitel)

jejímž předmětem a účelem je dle **ČI. I** Smlouvy o dílo vypracování projektové dokumentace
pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „**Realizace společných zařízení
KoPÚ v k. ú. Sedlnice – 1. etapa**“.

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem „Projektová dokumentace - Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Sedlnice - 1. etapa“ je nové znění odstavce č. 3.1, Čl. III Termín plnění.

Čl. III Termín plnění

Z původního znění:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
 - 3.1.1 Termín předání projektové dokumentace: **31. 7. 2019**
 - 3.1.2 Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení: **31. 10. 2019**

Nové znění:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
 - 3.1.1 Termín předání projektové dokumentace: **31. 7. 2019**
 - 3.1.2 Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení: **30. 4. 2020**

Posun termínu byl vyvolám na základě objektivních příčin, kdy zastupitelstvo obce Sedlnice při seznámení s dokončenou projektovou dokumentací vzneslo dodatečné požadavky na doplnění projektové dokumentace.

2. Na základě personálních změn u zhotovitele je pověřen zastupováním společnosti Geocart CZ a.s., se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, v jednání v záležitostech smluvních i technických **Ing. Ivo Škrabal**.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý z nich má váhu originálu. Dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.

5. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne: 31.10.2019

V Brně dne: 31.10.2019

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Ivo Škrabal
vedoucí výroby