

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 4

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Janem Čekalem, zástupcem ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava, Ing. Lenka Hanzalová, referent Pobočky Jihlava
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	727 956 453, 727 956 192
E-mail :	j.cermak@spucr.cz, l.hanzalova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s.r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXX
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2017 smlouvu o dílo č. 592-2017-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heroltice u Jihlavy“ (dále jen „Smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I.

Předmět a účel dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění těchto dílčích fakturačních částí:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KOPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PZS pro stavební plochy záboru půdy stavbami

3.5.i.c) Potřebné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původní termín výše uvedeného dílčího fakturačního celku je stanoven na 30. 3. 2020, změna termínu stanovená tímto dodatkem je 30. 6. 2020.

1.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu požadavku členů sboru zástupců vlastníků na další změny PSZ a s ohledem na stanovené termíny jednání zastupitelstva Statutárního města Jihlavy.

Článek II.

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. Smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č.1, která je součástí tohoto dodatku č.4. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.

2.2. V ostatních ustanoveních 5.2 - 5.15 zůstává Článek V. Smlouvy beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

3.1 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 592-2017-520201 ze dne 21. 11. 2017, její dodatek č. 1 ze dne 30. 7. 2018, dodatek č. 2 ze dne 24. 9. 2018, dodatek č. 3 ze dne 30. 8. 2019 beze změny.

3.2. Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

3.3. Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 4, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísní a ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 19. 12. 2019

V Třebíči dne 19. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Čekal
zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad

Ing. Aleš Tůma
jednatel
EKOS T, spol, s.r.o.

Ing. Libor Sedláček
jednatel
EKOS T, spol, s.r.o.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Heroltice u Jihlavy dodatek č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	38	1 500	57 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	373	800	298 400	30.04.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	156	2 300	358 800	30.07.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	63	2 500	157 500	30.07.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	370	500	185 000	27.09.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	370	500	185 000	31.10.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 247 700	31.10.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	344	1 000	344 000	30.6.2020
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	15	1 500	22 500	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	30	1 000	30 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	344	1 000	344 000	30.12.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					780 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	370	400	148 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	1 000	150 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					150 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 247 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	780 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	148 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 326 200 Kč
DPH 21% v Kč	488 502 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 814 702 Kč

V Jihlavě dne 19. 12. 2019

V Třebíči dne 19. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jan Čekal
 zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Aleš Tůma Ing. Libor Sedláček
 jednatel jednatel
 EKOS T, spol. s r.o. EKOS T, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závazné termíny plnění částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.