

## Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
<b>Adresa:</b>	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
<b>Telefon:</b>	+420 725 918 219
<b>E-mail :</b>	v.paxa@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška reprezentant sdružení: AREA G.K. spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	U Elektry 650 198 00 Praha 9
<b>Zastoupen:</b>	Milanem Novým, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Milan Nový
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	jyem6ry
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	19-4040960207/0100
<b>IČO:</b>	250 94 459
<b>DIČ:</b>	CZ25094459
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 4.3.2016 smlouvu o dílo č. 140-2016-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Popelín“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

### Článek II.

V rámci zpracování plánu společných zařízení byl v částech k. ú. dotčených výstavbou vodních nádrží proveden předběžný geotechnický průzkum firmou AQUATIS s.r.o., jehož výsledky byly předány zpracovateli v září 2019. Vzhledem ke zpracování DTR vodních nádrží se prodlužuje termín odevzdání plánu společných zařízení a termín vypracování návrhu nového uspořádání pozemků následovně:

Fakturační celek	Původní termín	Nový termín
3.2.1.	29.02.2020	31.08.2020
3.2.2.	31.07.2020	31.01.2021
3.2.3.	31.08.2020	28.02.2021
Návrhové práce celkem	31.08.2020	28.02.2021

### Článek III.

Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, 2,3, 4 a 5 zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 6 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dne 10.02.2020  
Za objednatele

07.02.2020  
Za zhotovitele:

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Milan Nový  
jednatel

zastoupena Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem  
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení  
převodu majetku státu

V technických záležitostech:

.....

Ing. Vladislav Paxa  
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.....

Ing. Lucie Bicková  
referent

Příloha: 1. Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Popelín

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Popelín - Dodatek č. 6

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	500	8 500	30.07.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	1 500	30 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	579	600	347 400	31.03.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	1 150	285 200	15.09.2018
	Zaměření části katastrálního území mimo obvod pozemkových úprav	100 bm	15	1 150	17 250	15.09.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	579	200	115 800	28.02.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	579	340	196 860	30.11.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 001 010	30.11.2018
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	579	400	231 600	<b>31.08.2020</b>
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	6	4 000	24 000	<b>31.08.2020</b>
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6	5 500	33 000	<b>31.08.2020</b>
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	579	200	115 800	<b>31.08.2020</b>
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	140	200	28 000	<b>31.08.2020</b>
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	3 000	3 000	<b>31.08.2020</b>
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	579	440	254 760	<b>31.01.2021</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	<b>28.02.2021</b>
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					700 160	<b>28.02.2021</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	579	250	144 750	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					144 750	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	30	1200	36 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					36 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 001 010
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	700 160
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	144 750
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	36 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 881 920 Kč</b>
DPH 21% v Kč	395 203 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 277 123 Kč</b>

Dne 10.02.2020

Dne 07.02.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Milan Nový  
jednatel

zastoupena Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem  
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení  
převodu majetku státu