

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 458-2015-504201 ze dne 2.7.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Líté**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřené

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 727 956 822
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**
sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: 7s47464
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106-381/0100
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10 235.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx.

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání kontrolního dne KoPÚ Lité ze dne 28.6.2019 se upravuje termín dokončení hlavního celku 3.2. Návrhové práce následujícím způsobem:

Hlavní celek /díličí část		Původní termín	Nový termín
3.2. Návrhové práce			
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele	Beze změny
	Návrhové práce celkem (3.2.1 – 3.2.3.)	31.7.2019	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele – k plnění díličí části 3.2.3.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 18.7.2019

V Plzni dne 26. 7. 2019

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

ZÁPIS

z jednání kontrolního dne Komplexní pozemkové úpravy Lité

Datum: 28.6.2019

Místo a čas konání: Pobočka Plzeň, 8.00 hod

Přítomní: dle prezenční listiny

Jednání bylo svoláno za účelem vyřešit dokončení dílčí části Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a dalšího postupu prací při KoPÚ.

Průběh vypořádání připomínek k vystavenému návrhu

Pobočka obdržela dvě připomínky k vystavenému návrhu. První připomínku podal vlastník na LV 744. Vlastník obdržel k odsouhlasení nový změněný návrh v souvislosti s úpravou LV 191, vlastník požadoval, aby platil původní již odsouhlasený návrh. Vlastníkovi bylo vyhověno, pozemek byl vrácen na původní místo.

Druhou připomínku podal vlastník na LV 896. Vlastník podal námitku k umístění nově navržených pozemků, požaduje, aby nově navržený pozemek přímo navazoval na pozemek, který je mimo obvod pozemkové úpravy. Vlastník požaduje ponechání pozemku na původním místě. Připomínka vlastníka LV 896 bude řešena.

Řešení této připomínky zasáhne další vlastníky, s kterými bylo při projednávání návrhu obtížné jednání a dojde k přesunům pozemků.

K vyřešení této připomínky byla na základě telefonního rozhovoru sjednána schůzka na pobočku dne 3.7.2019 s problémovým vlastníkem LV 191, který zaslal svůj nesouhlas ještě před vystavením návrhu a jednání ohledně umístění jeho pozemků stále probíhají. Na této schůzce bylo domluveno, že pozemky, které byly upraveny, mu budou zaslány poštou.

Ostatní vlastníci (LV 752, 784, 658, 839, 265, 890, 472, a 761), kterých se připomínka týká budou nejprve kontaktovány telefonicky a soupisy nových pozemků jim budou zaslány následně poštou k odsouhlasení.

Z důvodu časové náročnosti řešením připomínky LV 896 a následných změn v návrhu není možné splnit původní termín Návrhových prací celkem (3.2.1. – 3.2.3.), proto bude sepsán dodatek o posunu termínu Návrhové práce celkem, z 31.7.2019 na 1 měsíce od výzvy.

Původní termín je 31.7.2019, nový termín nebude v dodatku konkrétně uveden, bude 1 měsíc od výzvy objednatele.

Výzva bude dána zhotoviteli po vyjádření všech vlastníků k návrhu, kteří byli dotčeni řešením připomínky na LV 896.

Jednání ukončeno: 9.00 hod

Zápis byl přítomnými podepsán

Zapsala: Dolívková

Prezenční listina ke kontrolnímu dnu

KoPÚ Líté

konaného dne 28.6. 2019 v sídle Pobočky Plzeň

JMÉNO		PODPIS
Ing. Jana Horová	SPÚ Pobočka Plzeň	
Alena Dolívková	SPÚ Pobočka Plzeň	
xxxxx	zpracovatel KoPÚ	
Ing. Zdeněk Hrubý	zpracovatel KoPÚ	