

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Foltánek s.r.o.**
sídlo: Perucká 1, Praha 2, 120 00
zastoupený: Ing. Dalimil Foltánek
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS: 8k7p399
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 24662976
DIČ: CZ24662976
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338
osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu koPÚ
osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za geodetické práce
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku je
 - 1.1. navýšení počtu měrných jednotek
 - u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 16 MJ
 - u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 10 MJ.
 - 1.2. zrušení dílčí části 3.4.4. Studie odtokových poměrů
2. Důvodem navýšení počtu měrných jednotek je skutečnost, že na základě žádostí některých účastníků řízení je nutné upravit obvod pozemkových úprav a provést práce k tomu nezbytné.
3. Důvodem zrušení dílčí části je skutečnost, že provedení studie odtokových poměrů není potřeba.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 28.02.2020

V Praze dne: 25.02.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ v katastrálním území Hradiště pod Babí horou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	99	1 500	148 500	30.10.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	567	1 500	850 500	30.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	55	1 500	82 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	162	3 000	486 000	30.10.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	374	4 500	1 683 000	28.2.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	130	4 500	585 000	30.5.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	622	600	373 200	30.10.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	50	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	622	600	373 200	30.6.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					4 581 900	30.6.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	622	600	373 200	30.1.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	95	100	9 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	83	100	8 300	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	27	100	2 700	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	622	700	435 400	30.06.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					839 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	622	400	248 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					248 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1000	250	250 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					250 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	4 509 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	839 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	248 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	250 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 919 800 Kč
DPH 21% v Kč	1 243 158 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	7 162 958 Kč

V Ostravě dne 28.02.2020

V Praze dne 25.02.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková

.....
Ing. Dalimil Foltánek

ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro moravskoslezský kraj

jednatel společnosti