

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 25/2016/504203

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočka Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Vojta, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Adresa: Čapkova 127/V, 33901 Klatovy
Telefon: +420 725 801 386
E-mail: m.vojta@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Sdružení uchazečů POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupen: Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová - jednatelé

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx
E-mail : xxxxxx
ID DS: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
IČO: 29099323
DIČ: CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Osoba odpovědná (úředně právněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Zhotovitel : Ing. Helena Krausová

Sídlo: xxxxxx 326 00 Plzeň

IČO: 72274433

DIČ: xxxxxx

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 25/2016/504203 ze dne 29. 11. 2016 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Svojshe - dopracování**“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Svojshe - dopracování**“.

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a to následovně:

V hlavním celku **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** se mění počet měrných jednotek takto:

Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 100bm) dle smlouvy je 170 MJ, podle skutečnosti provedení 160 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 10 MJ (1 MJ á 500,- Kč).

Cena dle smlouvy: 170 MJ x 500,- Kč = 85 000,- Kč.

Cena za méně práce: - 10 MJ x 500,- Kč = - 5 000,- Kč.

Cena za celkem práce: 160 MJ x 500,- Kč = **80 000,- Kč.**

2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 25/2016/504203 **Komplexní pozemková úprava v k.ú. Svojshe - dopracování** se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	0	5 000	0	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	5 000	0	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	5 000	0	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	5 000	0	
	Vícepráce = skutečně provedené práce-Zjišťování hranic pozemků	bm	39	5 000	195 000	

	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	0	5 000	0	
	Studie odtokových poměrů	ha	0	5 000	0	
3.1.5.	Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	181	1 000	181 000	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					376 000	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Aktualizace a dopracování plánu společných zařízení	ha	181	2 500	452 500	31. 01. 2018
	Měněpráce-Aktualizace a dopracování plánu společných zařízení		-8	2 500	-20 000	
	Skutečně provedené práce – Aktualizace a dopracování plánu společných zařízení		173	2 500	432 500	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	0	5 000	0	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	5 000	0	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	5 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	181	2 500	452 500	29.6.2018
	Měněpráce – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona		-8	2 500	-20 000	
	Skutečně provedené práce – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst 1 zákona		173	2 500	432 500	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					905 000	
3.3	Mapové dílo	ha	181	1 000	181 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele (Pobočka obdrží písemné sdělení soudu, že nebyla odvolatelem podána žaloba)
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					181 000	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	170	500	85 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	MĚNĚPRÁCE-vytyčení pozemků		-10	500	-5 000	
	Skutečně provedené práce		160	500	80 000	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	376 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	905 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	181 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 542 000 Kč
DPH 21% v Kč	323 820 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 865 820 Kč

III. Odůvodnění změny

3.1 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy obdržel žádosti vlastníků pozemků o vytyčení, kde suma MJ, potřebných pro jejich vytyčení je o 10 MJ nižší, než je uvedeno v příloze č. 1 výše uvedené smlouvy – tedy ve skutečnosti 160 MJ místo původních 170 MJ.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 25/2016/504203 ve znění dodatků č. 1 - 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a

opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Klatovech dne 06. 03. 2020

V Plzni dne 05. 03. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemková úřad

Ing. Helena Krausová
jednatel
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Ing. Helena Krausová