

## DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO č. 1360-2017-523101

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen  
„NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Krامل, vedoucí Pobočky Vyškov Ing. Anita Urbanková, rada Pobočky Vyškov
<b>Adresa:</b>	Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
<b>Telefon:</b>	xxx - Ing. Krامل xxx - Ing. Urbanková
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:vyskov.pk@spucr.cz">vyskov.pk@spucr.cz</a> <a href="mailto:a.urbankova@spucr.cz">a.urbankova@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001 / 0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOCENTRUM, spol. s r. o. zeměměřická a projekční kancelář</b>
<b>Sídlo:</b>	tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Petr Liška, jednatel společnosti
<b>V technických záležitostech oprávněny jednat:</b>	xxx xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	6ejp63k
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	59309811 / 0100
<b>IČO:</b>	47974460
<b>DIČ:</b>	CZ47974460
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555

<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx
--	-----

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bučovice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 18.10.2017 upravují termíny u níže uvedených dílčích částí a současně hlavního celku přípravných prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

I.

Vzhledem k personálním změnám na straně Objednatele se stanoví následující :

Osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech je Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK.

Osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech jsou Ing. Jiří Krامل, vedoucí Pobočky Vyškov a Ing. Anita Urbanková, rada Pobočky Vyškov.

II.

**FC 3.4. Přípravné práce:**

dílčí části

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Termín se mění z 31.3.2020 na 29.5.2020.

**FC 3.5. Návrhové práce:**

dílčí části

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Termín se mění z 31.5.2020 na 30.4.2021.

3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Termín se mění z 31.5.2020 na 30.4.2021.

3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín se mění z 31.5.2020 na 30.4.2021.

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín se mění z 31.5.2020 na 30.4.2021.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  
Termín se mění z 28.2.2021 na 28.2.2022.

Důvodem změny termínů je skutečnost, že Město Bučovice nemá v souvislosti s komunálními volbami (říjen 2018) a ustavením nového zastupitelstva schválený nový územní plán, který však může zásadním způsobem ovlivnit navrhování prvků plánu společných zařízení a jeho následný schvalovací proces. Předpokládaný termín vyhlášení platnosti nového územního plánu uvažoval, na základě dotazu Pobočky Vyškov, odbor územního plánování, rozvoje a investic Městského úřadu Bučovice do konce srpna 2019. Nyní však tento termín Město Bučovice posunulo nejdříve k 1.7.2020.

Změna termínů plnění výše citovaných dílčích částí tedy nebyla zaviněna zhotovitelem.

### III.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

**Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VI. odstavec 6.1. Cena za provedení díla smlouvy o dílo (ve znění předešlých dodatků) nově zní:**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1. až 3.4.5.) bez DPH	2 807 400,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH	2 450 500,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	395 550,00 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	168 300,00 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>5 821 750,00 Kč</b>
DPH 21 %	1 222 567,50 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>7 044 317,50 Kč</b>

### IV.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

### V.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha : položkový výkaz činností

V Brně dne 19.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Renata Číhalová

ředitelka KPÚ pro JmK

---

Petr Liška

jednatel GEOCENTRUM, spol. s r. o.  
zeměměřická a projekční kancelář

Za správnost : Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.4 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Bučovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	84	1 200	100 800,00	30.4.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	5 000	40 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	846	1 250	1 057 500,00	30.4.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	38	3 000	114 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	500	0,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	3 000	0,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	104	5 200	540 800,00	31.8.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatek č. 3	100 bm	14	5 200	72 800,00	31.10.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	5 000	0,00	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	7 000	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	884	500	442 000,00	30.11.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	879	500	439 500,00	29.5.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 807 400,00</b>	<b>29.5.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	879	1 000	879 000,00	30.4.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	107	1 500	160 500,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	144	1 500	216 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	72	3 000	216 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	879	1 000	879 000,00	28.2.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	50 000	100 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 450 500,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	879	450	395 550,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>395 550,00</b>	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	99	1700	168 300,00	do 30.9. roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					168 300,00	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 807 400,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 450 500,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					395 550,00 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					168 300,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>5 821 750,00 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					1 222 567,50 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>7 044 317,50 Kč</b>	