

Číslo smlouvy objednatele: 881-2019-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/014

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hýsly

uzavřená
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Hroznová 227/17, 603 00 Brno**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

tel:

xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslava Lopraisová, odborný rada

Pobočky Hodonín

Adresa:

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:

Ing. Lopraisová xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

m.lopraisova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

AGERIS s.r.o.

sídlo:

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

zastoupený:

RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

RNDr. Josef Glos

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

zr6jqnz

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

382293143/0300

IČ:

25576992

DIČ:

CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

dále jen „zhotovitel“.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 1 v souladu s článkem XII. odst. 12.2. SoD na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hýsly**“ ze dne 8. 10. 2019 upravuje termín ucelené části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, fakturačního celku 3.4. Přípravné práce, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

Čl. I.

FC 3.4. Přípravné práce

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

termín 31.3.2020 se mění do **31.10.2020**.

Důvodem pro posunutí termínu je skutečnost, že dne 12. 3. 2020 byl usnesením vlády vyhlášen nouzový stav pro území ČR a dne 17. 3. 2020 byl omezen provoz Státního pozemkového úřadu. Až do odvolání jsou pozastaveny činnosti všech pracovišť Státního pozemkového úřadu související s nutností osobních aktivit účastníků řízení o pozemkových úpravách, a proto nelze pozvat vlastníky pozemků k šetření a odsouhlasení vlastnických hranic.

Termín 31.3.2020 ucelených fakturačních celků 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech byl v roce 2019 na žádost zhotovitele přesunut na dřívější termín, a to na 30.11.2019. Dílo bylo v tomto termínu odevzdáno a vyfakturováno.

Čl. II.

Článek 5.2. se mění

Části díla budou předávány v sídle SPÚ, Krajského pozemkového úřadu, Pobočky Hodonín, Bratislavská 1/6, 69501 Hodonín

Čl. III

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 31.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel
AGERIS s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 881-2019-523101

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 1 - KoPÚ v k.ú. Hýsly

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole-	bod	0			-
	Doplnění stávajícího bodového pole-	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	472	750	354000,00	31.03.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	255	1 200	306000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0			-
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů*	100 bm	80	2 000	160000,00	31.10.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	166	2 800	464800,00	30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0			-
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	727	138	100326,00	31.06.2020
	Studie odtokových poměrů-	ha	0			-
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	727	400	290800,00	30.6.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1675926,00	30.6.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	727	800	581600,00	30.6.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	800	48000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	1 200	108000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	2 000	36000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	727	1 000	727000,00	30.6.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	16 000	32000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1532600,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	727	400	290800,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					290800,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1675926,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1532600,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					290800,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3499326,00	
DPH 21% v Kč					734858,46	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					4234184,46	

V Brně dne 31.3.2020

V Brně dne 31.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

.....
RNDr. Josef Glos, jednatel, AGERIS s.r.o.