

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1590-2017-505201 ze dne 8.1.2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Pobočka :	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	+420 725 918 219
E-mail :	v.paxa@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Buchmaier, Ing. Libor Svoboda
Telefon:	+420 538 702 000
E-mail :	gb@geodezie-brno.cz
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Tomáš Buchmaier, mobil: 724 013 064 e-mail:tomas.buchmaier@geodezie-brno.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8. 1. 2018 Smlouvu o dílo č. 1590-2017-505201, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Písečné u Slavonic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II.

Vzhledem k tomu, že v rámci zpracování plánu společných zařízení je pro navrhovanou rekonstrukci vodní nádrže VN4 nutné zahrnout do obvodu pozemkových úprav i pozemek p.č. 536/2 a část pozemku p.č. 2006/4 v k.ú. Písečné u Slavonic, dochází k rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav a v důsledku toho k navýšení měrných jednotek v rámci dílčí etapy 3.4.2. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. **o 1 MJ cena dodatečných prací činí 8 000 Kč bez DPH, práce budou provedeny do 31.07.2020**, v rámci dílčí etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení **o 2 MJ, cena dodatečných prací činí 1 400 Kč bez DPH**, v rámci dílčí etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona **o 2 MJ, cena dodatečných prací činí 1 100 Kč bez DPH** a v rámci dílčí etapy 3.6. Mapové dílo **o 2 MJ, cena dodatečných prací činí 500 Kč bez DPH**.

Vzhledem k navrhovaným opatřením v rámci vypracování plánu společných zařízení se snižuje počet MJ v dílčí etapě 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 99 MJ (práce budou provedeny v rozsahu 71 MJ), **cena neprovedených prací činí 59 400 Kč bez DPH**. V dílčí etapě 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se v souladu s navrhovanými vodohospodářskými opatřeními zvyšuje počet MJ o 14 MJ (práce budou provedeny v rozsahu 15 MJ), **cena dodatečných prací činí 140 000 Kč bez DPH**.

Zároveň dochází v důsledku nutnosti provedení geotechnického průzkumu v k.ú. Písečné u Slavonic **ke změně termínu ukončení dílčí části 3.5. Vypracování plánu společných zařízení na 31.7.2020**.

Všechny výše uvedené změny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností - Příloze ke Smlouvě o dílo, který je součástí tohoto dodatku.

Článek III.

V souvislosti s výše popsanými méně a vícepracemi při vypracování plánu společných zařízení se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy o dílo takto:**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1.- 3.4.4.) bez DPH	705 560
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH	1 354 100
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	187 000
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	70 000
Celková cena díla bez DPH	2 316 660,00 Kč
DPH 21%	486 498,60 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 803 158,60 Kč

V ostatním zůstává tento bod Smlouvy o dílo nezměněn.

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatele.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Zdeněk Láska
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

V technických záležitostech:

Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

Ing. Lucie Bicková
odborný rada Pobočky České Budějovice

Příloha: Položkový výkaz činností KoPÚ Písečné u Slavonic

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Písečné u Slavonic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Aktualizace podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	746	500	373 000	31.3.2019
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7 +1	8 000	56 000 +8 000	30.4.2019 30.07.2020
3.4.3.	Rozbor současného stavu	ha	746	180	134 280	31.7.2019
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	746	180	134 280	31.7.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					705 560	31.7.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	748	700	523 600	31.7.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	746	250	186 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	71	600	42 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	10 000	150 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	748	550	411 400	30.11.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 354 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	748	250	187 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					187 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	70	1000	70 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	705 560 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 354 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	187 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 316 660 Kč
DPH 21% v Kč	486 498,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 803 158,60 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Eva Schmidmajerová, ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Zdeněk Láska , jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

.....

Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.