

## **DODATEK č. 6**

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1207-2015-523203**

(číslo smlouvy zhotovitele: Xs-023-2015-CHAR)

#### **uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

#### **Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav</b>
sídlo:	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem , vedoucím pobočky
tel.:	+420 727 956 365
e-mail:	breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
v technických záležitostech oprávnění jednat:	Zdeňka Trumpešová, referentka pobočky
Tel. / Fax	+420 727 956 368
E-mail:	z.trumpesova@spucr.cz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Geocart CZ a.s.</b>
sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
zastoupený:	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Škrabal
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100
IČ:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:	xxxxx
dále jen „zhotovitel“.	

## Článek I.

- 1.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu připravené směny pozemků o výměře cca 30 ha, která již byla schválena Ústředím Státního pozemkového úřadu v Praze, ale doposud nebyla zrealizována (nebyla uzavřena směnná smlouva s vkladem do katastru nemovitostí) a dále z důvodu potřeby aktualizace plánu společných zařízení po uzavření předmětné směnné smlouvy na 30 ha půdy pro PSZ, včetně obeslání DOSS a vypořádání jejich případných připomínek a předložení sboru zástupců vlastníků a schválení zastupitelstvem Města Břeclav na změně termínu plnění u FC 3.2.2. následovně:

F.C. 3.2.2.- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

**Termín plnění :**            **do 30.5.2020**            (dosavadní termín: 30.9.2019)

## Článek II.

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.  
2.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  
2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

*Příloha k dodatku č.6 – soupis činností*

V Břeclavi dne: 25.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Zajíček

Vedoucí Pobočky Břeclav

.....  
Geocart CZ a.s.

Ing. Ivo Škrabal

Na základě plné moci

## Příloha k DODATKU č. 6 k SOD - KoPÚ Charvátská Nová Ves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1 000	8 000	30.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 400	20 400	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	687	665	456 855	30.1.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	1 450	171 100	30.IV.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	2 000	30 000	15.III.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	687	250	171 750	30.VI.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0	500	0	30.VI.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	687	325	223 275	30.IX.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 081 380</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	687	480	329 760	30.VI.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	725	0	30.VI.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	2 000	0	30.VI.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 3)	ha	35	900	31 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	111	800	88 800	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	687	850	583 950	<b>30.5.2020</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 250	16 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 050 510</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	687	280	192 360	do 6 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>192 360</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	710	510	362 100	do 3 měsíců od výzvy PÚ, nejpozději do konce roku
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>362 100</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 081 380 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 050 510 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	192 360 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	362 100 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 686 350 Kč</b>
DPH 21% v Kč	564 134 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 250 484 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele: