

SMLOUVA O DÍLO č. 1099-2018-571101 – dodatek č. 3

(dále jen „*Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo*“)

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Frýdek-Místek**

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Hanousek s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem
společnosti

Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem
společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Dohnal
Ing. František Hanousek

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 29186404 / CZ29186404

Tel / Fax:

E-mail:

ID DS: gksfyds

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C,
vločka 64090
(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa“ je změna termínu Plnění pro vyřízení pravomocného stavebního povolení.
2. Doba Plnění uvedená ve smlouvě o dílo v bodě 3.1.2 Čl. III a dodatku č. 2 se na základě žádosti zhotovitele projektové dokumentace doručené objednateli dne 16. 1. 2020 o změnu termínu Plnění mění takto:
 - 3.1.2. Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení:

po vyřešení odvolání proti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla

Pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa“ bylo vodoprávním úřadem Magistrátu města Ostravy dne 18. 11. 2019 vydáno rozhodnutí č. 1048/19/VH o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla, proti němuž bylo účastníkem řízení, Katarínou Filipcovou, podáno odvolání.

Stavební povolení může nabýt právní moci až po přezkoumání napadeného rozhodnutí odvolacím orgánem v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a po vykonání závěrů uvedených v rozhodnutí odvolacího správního orgánu, proto termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení nelze jednoznačně stanovit.

Podané odvolání proti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby je důvodem pro změnu termínu Plnění.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2 zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 28.1.2020

V Prostějově dne 23.1.2020

.....
Ing. František Hanousek
jednatel společnosti

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. David Dohnal
jednatel společnosti