

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 940-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GROMA PLAN s.r.o. (reprezentant sdružení GROMA PLAN s.r.o. a Ing. Helena Krausová)
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Pavlem Vostrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Helena Krausová

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26. 7. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v k. ú. Žumberk u Nových Hradů**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Článek II. Předmět dodatku

1. Na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou tohoto Dodatku, byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty posuny termínů odevzdání částí díla, a to následovně:
 - termín odevzdání části díla 3.2.2. se posouvá ze 2. 9. 2020 na **4. 11. 2020**
 - termín odevzdání „Návrhových prací celkem (3.2.1.-3.2.3.)“ se posouvá ze 2. 11. 2020 na **4. 1. 2021**.

Nové znění výkazu činností je další přílohou tohoto Dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

18. 5. 2020

Za objednatele

15. 5. 2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Pavel Vostracký
jednatel

18. 5. 2020

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....
Ing. Jarmila Najmanová
odborný rada KPÚ pro Jihočeský kraj

Přílohy :

Příloha č. 1 – Žádost společnosti GROMA PLAN s.r.o.

Příloha č. 2 – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Žumberk u Nových Hradů

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Rudolfovská 80, České Budějovice, 37001

V Plzni, 11.5.2020

Věc: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žumberk u Nových Hradů

Vážený pane Zvěřino,

v rámci zpracovávání etapy díla 3.2.2 dle SoD nebylo možné, vzhledem k opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu v důsledku epidemie covid 19, uskutečnit projednávání návrhu s vlastníky pozemků.

V souvislosti s výše uvedeným bychom Vás chtěli požádat o posunutí termínu plnění díla:

- u etapy 3.2.2 ze 2.9.2020 na **4.11.2020**,
- u etapy 3.2 ze 2.11.2020 na **4.1.2021**.

Předem Vám děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Pavel Vostracký

Příloha č. 2 k Dodatku č. 6 - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Žumberk u Nových Hradů

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	1 000	21 000	31. 10. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	292	1 000	292 000	31. 10. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0			
3.1.3.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	121	1 500	181 500	31. 10. 2018
	Upřesnění obvodu KoPÚ - vícepráce	100 bm	6	1 500	9 000	29.03.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	295	500	147 500	31. 10. 2018
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace pro vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků a jeho zápis do KN	ha	0	1 000	0	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	294	500	147 000	31. 10. 2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					818 000	31. 10. 2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	294	940	276 360	2. 3. 2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	294	100	29 400	
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	300	3 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	294	800	235 200	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	9 000	18 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					561 960	4. 1. 2021
3.3.	Mapové dílo	ha	294	500	147 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					147 000	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	400	40 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					40 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	818 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	561 960 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	147 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	40 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 566 960 Kč
DPH 21% v Kč	329 061,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 896 021,60 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Pavel Vostracký
jednatel

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice