

SMLOUVA O DÍLO Dodatek č. 4

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel:	ČR – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelskou KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marcela Svobodová, pracovník, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
Adresa:	Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč
Telefon:	725 409 958
E-mail :	m.svobodova1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO / DIČ :	01312774/ CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPOZ CB s. r. o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank
Číslo účtu:	209648967/0600
IČO / DIČ :	28148916 / CZ28148916
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jaroslav Vrážek

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

1. Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 22. 2. 2018 ve znění dodatků č. 1 až 3 je zpracování komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Police u Jemnice a na části k. ú. Lubnice.

Dodatek č. 4 je uzavřený v souladu s ustanovením článku XII. - Závěrečná ustanovení, bodem 12. 2., kdy smlouva může být měněna pouze na základě písemných a číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami a článkem V. Základní podmínky předání a převzetí díla, bodem 5.1. smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění hlavních celků a dílčích částí KoPÚ Police u Jemnice a na části k. ú. Lubnice.

Důvodem pro změnu termínů plnění je posunutí termínů u „Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělů – určení hranic pozemků v katastrálním území Lubnice“, na kterou KoPÚ Police u Jemnice navazuje. Podle sdělení SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočky Znojmo došlo k posunutí termínu plnění u dílčích částí „Dokumentace ke vstupnímu nároku“ a „Dokumentace k výstupnímu nároku“ (do 31.7.2020) a „Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků (30.9.2020).

Dalším důvodem pro změnu termínů plnění je pozastavení činností v řízení o pozemkových úpravách (vyhlášení nouzového stavu), které souvisely s osobními aktivitami účastníků řízení – šetření hranic obvodů i šetření hranic neřešených pozemků v katastrálním území Police u Jemnice.

Strany se dohodly na následujících nových termínech :

3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ	30.10.2020
Zjišťování hranic pozemků neřešených	
dle § 2 zákona	30.10.2020
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků	15.01.2021
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	30.09.2021
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých	
a mimo trvalé porosty	30.09.2021
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy liniových staveb	30.09.2021
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy VHO	30.09.2021
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.11.2021

3. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 3, která nahrazuje přílohu č. 2 ke SoD.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

v Jihlavě 29. 5. 2020

za objednatele:

v Českých Budějovicích 26. 5. 2020

za zhotovitele:

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.

Ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Ing. Jaroslav Vrážek

Jednatel AGROPOZ CB, s. r. o.

Příloha č. 3 ke SOD

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 500	19 500	30.04.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	4 000	16 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	456	1 300	592 800	30.04.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	60	1 400	84 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	579	100	57 900	30.04.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	109	2 350	256 150	30.10.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	442	2 200	972 400	30.10.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	579	250	144 750	30.06.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	579	250	144 750	30.06.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	579	400	231 600	15.01.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 519 850	15.01.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	579	700	405 300	30.09.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	103	500	51 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	103	700	72 100	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	1 000	35 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	466	850	396 100	30.11.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					980 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	579	480	277 920	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					277 920	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	280	800	224 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč	224000
Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 519 850,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	980 000,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	277 920,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	224 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 001 770,00 Kč
DPH 21% v Kč	840 371,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 842 141,70 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ

Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel AGROPOZ CB, s. r. o.

