

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 662-2019-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení firem GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant sdružení:	GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatele
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČ:	26042452
DIČ:	CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

Člen sdružení:
sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Ing. Josef Honz
xxxxxxx 387 42 Lnáře
xxxxxxx
xxxxxxx
482 23 981
xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14. 8. 2019 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Skály u Protivína**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném Dodatku č. 1.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Z důvodu zdržení prací vlivem omezení souvisejících s výskytem onemocnění COVID-19, vyhlášením nouzového stavu vládou ČR a dalšími krizovými opatřeními, vč. přijetí nouzového režimu Státního pozemkového úřadu, byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty následující posuny termínů odevzdání částí díla KoPÚ Skály u Protivína:

3.4.3. - Aktualizace Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - termín posunut z 30.06.2020 na: **31.08.2020**

Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.3.) – termín posunut z 30.06.2020 na: **31. 08. 2020**

3.5.1. - Aktualizace plánu společných zařízení – termín posunut z 31.08.2020 na: **31.10.2020**

3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - termín posunut z 28.02.2021 na: **30.06.2021**

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

2 6. 2020

Za zhotovitele:

1. 6. 2020

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel GK Plavec–Michalec Geodetická
kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

1. 6. 2020

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:

.....
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností – KoPÚ Skály u Protivína

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 - KoPÚ Skály u Protivína

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Aktualizace podrovného měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1115	120	133 800	30.10.2019
3.4.2.	Aktualizace rozboru současného stavu	ha	1115	120	133 800	30.11.2019
3.4.3.	Aktualizace Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1115	190	211 850	31.08.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.3.) bez DPH v Kč					479 450	31.08.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Aktualizace plánu společných zařízení	ha	1115	290	323 350	31.10.2020
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1115	890	992 350	30.06.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	49 000	98 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 413 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	1724	200	344 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					344 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.) bez DPH v Kč					479 450 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 413 700 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					344 800 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 237 950 Kč	
DPH 21% v Kč					469 970 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 707 920 Kč	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek