

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1028-2017-508101 ze dne 16.8.2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ Ústecký kraj – Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov
Telefon:	+ 420 725 901 470
E-mail :	s.trnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Brno
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:



(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Z důvodu nastalé mimořádné události, konkrétně vyhlášení nouzového stavu na území ČR kvůli šíření onemocnění COVID-19, nebylo možné dokončit dílčí část 3.5.1. (Vypracování plánu společných zařízení, včetně jeho podetap 3.5.i.a., 3.5.i.b. a 3.5.i.c) v řádném termínu. V souladu s bodem 11.8. SoD č. 668-2017-508101 dochází z výše uvedeného důvodu k posunutí termínu dokončení dílčí části 3.5.1. a jeho podetap z termínu 30. 6. 2020 na termín 30. 9. 2020.
- 1.2. Dále dochází k posunu termínu u etapy 3.5.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) z termínu 31.10.2021 na termín 31.1.2022 z důvodu návaznosti dalších prací.
- 1.3. V položkovém výkazu činností se termíny upravují následovně:

V bodě 3.5.1. (včetně bodů 3.5.i.a., 3.5.i.b. a 3.5.i.c) Vypracování plánu společných zařízení se termín ukončení plnění 30.6.2020 posouvá na termín **30.9.2020**. V bodě 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se termín ukončení prací 31.10.2021 posouvá na termín **31.1.2022**.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je společně s Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2 a Dodatkem č. 3 nedílnou součástí smlouvy č. 1028-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březno u Chomutova“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 22. 6. 2020

V Brně dne 18. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Zdeněk Láska
Jednatel společnosti GB-geodezie spol. s
r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Březno u Chomutova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	5 500	77 000	30.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	10 000	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	2350	900	2 115 000	30.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	350	1 000	350 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	485	4 200	2 037 000	31.10.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	95	4 200	399 000	31.10.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	10 000	70 000	31.10.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	2519	80	201 520	31.10.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2519	130	327 470	31.1.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					5 586 990	31.1.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	2519	220	554 180	30.9.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2519	180	453 420	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	6 000	240 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	6 000	120 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	2519	400	1 007 600	31.1.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 415 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	2519	110	277 090	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					277 090	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	80	1 800	144 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					144 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	5 586 990 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 415 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	277 090 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	144 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	8 423 280 Kč
DPH 21% v Kč	1 768 888 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	10 192 168 Kč

V Teplicích dne 22. 6. 2020

V Brně dne 18. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

.....
Ing. Zdeněk Láska

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.