

## DODATEK Č. 6 smlouvy o dílo

uzavřené dne 5. 1. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na provedení díla

### Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chromeč

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk Ing. Romana Svobodová, referent Pobočky Šumperk
<b>Adresa:</b>	SPÚ, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	sumperk.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení GEOCENTRUM – HANOUSEK
<b>První účastník (representant) :</b>	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc IČO: 47974460 DIČ: CZ47974460
<b>Druhý společník :</b>	Hanousek s.r.o. Baráková 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404 DIČ: CZ29186404
<b>Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná :</b>	Petr Liška, jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
<b>Sídlo :</b>	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc

<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :</b>	Petr Liška, jednatel společnosti
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat :</b>	xxxxx
<b>Telefon :</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS :</b>	6ejp63k
<b>Bankovní spojení :</b>	KB, a.s.
<b>Číslo účtu :</b>	59309811/0100
<b>IČO :</b>	47974460
<b>DIČ :</b>	CZ47974460
<b>ID DS :</b>	6ejp63k
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :</b>	KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):**

## ČI.I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínů plnění** následující dílčí části:

- **3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – původní termín plnění 31.07.2020 se mění na 30.09.2020**

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

### Odůvodnění :

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu v České republice vládou České republiky a Ministerstvem zdravotnictví v důsledku pandemie koronaviru, nastala nemožnost osobního projednávání návrhu nového umístění pozemků s jednotlivými vlastníky, kterých se pozemkové úpravy týkají. Projednávání návrhu probíhalo v souladu s krizovými opatřeními a pouze korespondenční formou, v důsledku čehož došlo k prodloužení termínů reakcí ze strany dotčených vlastníků.

## ČI. II. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 5-2017-521101, č. sml. zhotovitele: 161028, uzavřená dne 5. 1. 2017, ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností s termíny ukončení.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 08.07.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

---

Petr Liška, jednatel společnosti

**Příloha**

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha Dodatku č. 6 SOD - KoPÚ Chromeč

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	750	15 000	31.7.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000	30 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	445	700	311 500	31.7.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - rozšířený obvod	ha	2	700	1 400	30. 11. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	2 000	20 000	31.7.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	147	2 300	338 100	31.12.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 300	0	31.12.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	457	280	127 960	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	457	340	155 380	31.3.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>999 340</b>	<b>31.3.2018</b>
3.1.6.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - rozšířený obvod II.	ha	1	3 000	3 000	28. 2. 2019
3.1.7.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšířený obvod II.	100 bm	3	8 000	24 000	31. 5. 2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.6.-3.1.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>27 000</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	456	620	282 720	30.11.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	18	600	10 800	30.6.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	89	600	53 400	30.11.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	2 600	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	456	1 060	483 360	<b>30.9.2020</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	30 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>890 280</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	456	400	182 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>182 400</b>	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	400	800	320 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					320 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	999 340
1. Přípravné práce celkem (3.1.6.-3.1.7.) bez DPH v Kč	27 000
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	890 280
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	182 400
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	320 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 419 020</b>
DPH 21% v Kč	507 994
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 927 014</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....  
Petr Liška

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti