

DODATEK č. 8
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.1.2016

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka
KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky
Jindřichův Hradec
Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: xxxxxx
E-mail: v.paxa@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Účastník sdružení (reprezentant) **GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář
s.r.o.**
sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený: Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem,
jednateli
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: u2u8efa
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1012040303/5500
IČ: 260 42 452
DIČ: CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 10853

Účastník sdružení
sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:

Ing. Josef Honz
xxxxxx, Lnáře
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
482 23 981
xxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx

dále jen „**zhotovitel**“.

I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13.1.2016 smlouvu o dílo č. 1366-2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jižná“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a jejích dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7.

II.

Vzhledem ke komplikovaným jednáním s vlastníkem, který je zároveň jednatelem a zmocněncem za 7 listů vlastnických představujících 18,32% výměry řešených pozemků, dochází ke změně termínů odevzdání níže uvedených fakturačních celků:

Fakturační celek	Původní termín	Nový termín
3.2.2.	31.3.2020	31.8.2020
3.2.3.	31.5.2020	31.12.2020
Návrhové práce celkem	31.5.2020	31.12.2020

Nové znění Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná je přílohou tohoto dodatku č. 8.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dne 14. 8. 2020

Dne 13. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
GK Plavec-Michalec Geodetická
kancelář, reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
odborný rada Pobočky České Budějovice

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Jižná

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 000	1 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 300	19 800	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	589	500	294 500	30.4.2018
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	338	1 500	507 000	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	589	70	41 230	31.8.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	589	100	58 900	31.8.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					922 430	31.8.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	589	315	185 535	30.11.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	2 000	0	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	2 700	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	589	70	41 230	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	57	100	5 700	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	300	300	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	589	505	297 445	31.8.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	6 000	12 000	31.12.2020
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					542 210	31.12.2020
3.3	Mapové dílo	ha	589	340	200 260	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					200 260	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	800	24 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					24 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	922 430
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	542 210
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	200 260
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	24 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 688 900 Kč
DPH 21% v Kč	354 669 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 043 569 Kč

Dne 14. 8. 2020

Za objednatele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Dne 13. 8. 2020

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)

|