

**DODATEK č. 6**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**č. 1327-2017-523101 ze dne 12.10.2017**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla  
**„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubňany“**

**mezi smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín, Ing. Bc. Lucie Nováková, odborný rada, Pobočka Hodonín
<b>Adresa:</b>	Bratislavská 1/6, PSČ 695 01, Hodonín
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	hodonin.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	GB-geodezie, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Láška, jednatel společnosti
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	4pq7xj6
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	115-6799070217/0100
<b>IČO:</b>	26271044
<b>DIČ:</b>	CZ26271044
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41159
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

**ČI. I.**

Vzhledem k prodloužení termínu vyjádření zástupce orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, orgánu ochrany přírody a státní správy lesů k nesouladům druhů pozemků v rámci přípravných prací na etapě stanovení nároků vlastníků se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na změnách v termínech odevzdání dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a současně hlavního celku 3.4. Přípravné práce.

S ohledem na dvouměsíční prodloužení lhůty na vyjádření výše uvedených orgánů, se smluvní strany současně dohodly na posunu termínů plnění následných dílčích částí vždy o 2 měsíce. Jedná se o dílčí části 3.5.1., 3.5.1.a), b),c) a 3.5.2 a 3.5.3. Tímto dodatkem se mění termín plnění hlavního celku 3.5. Návrhové práce.

V souladu s článkem V. odst. 5.1. se mění termíny uvedené v Příloze č. 1 SoD:

#### **Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků**

**ruší se** původní termín plnění 31.8.2020  
**a nahrazuje se** novým termínem plnění 16.11.2020

#### **Hlavní celek 3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.)**

**ruší se** původní termín plnění 31.8.2020  
**a nahrazuje se** novým termínem plnění 16.11.2020

#### **Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení**

**ruší se** původní termín plnění 30.6.2021  
**a nahrazuje se** novým termínem plnění 31.8.2021

#### **Dílčí část 3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty**

**ruší se** původní termín plnění 30.6.2021  
**a nahrazuje se** novým termínem plnění 31.8.2021

#### **Dílčí část 3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

**ruší se** původní termín plnění 30.6.2021  
**a nahrazuje se** novým termínem plnění 31.8.2021

#### **Dílčí část 3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

**ruší se** původní termín plnění 30.6.2021  
**a nahrazuje se** novým termínem plnění 31.8.2021

#### **Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona**

**ruší se** původní termín plnění 31.1.2024  
**a nahrazuje se** novým termínem plnění 29.3.2024

#### **Dílčí část 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ**

**ruší se** původní termín plnění 30.4.2024  
**a nahrazuje se** novým termínem plnění 28.6.2024

#### **Hlavní celek 3.5. Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.)**

**ruší se původní termín plnění 30.4.2024  
a nahrazuje se novým termínem plnění 28.6.2024**

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Dubňany“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### **Čl. II.**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Brně dne 20.8.2020

V Brně dne 20.8.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Renata Číhalová,  
ředitelka KPÚ pro JmK

.....  
Ing. Zdeněk Láska,  
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha: 1. Příloha k Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Dubňany

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

## Příloha k Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dubňany

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	3 000	75 000	30.5.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1244	1 000	1 244 000	30.5.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	511	1 300	664 300	
	Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených plochách obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	155	1 000	155 000	30.6.2019
	Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených plochách obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	1 300	18 200	30.6.2019
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	497	3 900	1 938 300	30.4.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	382	4 400	1 680 800	30.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1883	140	263 620	30.8.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1884	320	602 880	16.11.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					6 642 100	<b>16.11.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1884	600	1 130 400	31.8.2021
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	507	500	253 500	31.8.2021
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	182	1 200	218 400	31.8.2021
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	71	1 200	85 200	31.8.2021
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1884	1 200	2 260 800	29.3.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	28.6.2024
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					3 998 300	<b>28.6.2024</b>

3.6.	Mapové dílo	ha	1884	300	565 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					565 200	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1500	900	1350000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					1350000	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					6 642 100 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					3 998 300 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					565 200 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					1 350 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>12 555 600 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					2 636 676,00	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>15 192 276,00</b>	