

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1035-2018-504201

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaromír Merhout, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Adresa:	Nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 850
E-mail:	plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

a

Zhotovitel:	allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.
Sídlo:	Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Lubor Pekarský – jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	7pp75x5
Bankovní spojení:	Komerční banka – Plzeň
Číslo účtu:	2485160297/0100
IČ:	26349469
DIČ:	CZ26349469

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611.

dále jen „**zhotovitel**“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 1035-2018-504201 ze dne 17.10.2018 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Žebnice**“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12.2. smlouvy a, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Žebnice**“.

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení jednotlivých částí díla, a to následovně:

U dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů se nově stanovuje termín na základě žádosti zhotovitele na den 30. 6. 2021.

U dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se nově stanovuje termín na základě žádosti zhotovitele na den 30. 6. 2021.

U dílčí části 3.4.4. Rozbor současného stavu se nově stanovuje termín na základě žádosti zhotovitele na den 30. 9. 2021.

U dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se nově stanovuje termín na základě žádosti zhotovitele na den 31. 10. 2021.

Termín dokončení a předání hlavního celku **3.4. Přípravné práce** se z původního termínu 30. 4. 2021 mění **na termín do 31. 10. 2021.**

Hlavní celek / Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	31. 12. 2020	30. 6. 2021
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31. 12. 2020	30. 6. 2021
3.4.4. Rozbor současného stavu	31. 3. 2021	30. 9. 2021
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30. 4. 2021	31. 10. 2021
3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.)	30. 4. 2021	31. 10. 2021

U dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se nově stanovuje termín na základě žádosti zhotovitele na den 30. 6. 2022.

U dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se nově stanovuje termín na základě žádosti zhotovitele na den 30. 6. 2022.

U dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se nově stanovuje termín na základě žádosti zhotovitele na den 30. 6. 2022.

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se nově stanovuje termín na základě žádosti zhotovitele na den 31. 3. 2023.

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	31. 12. 2021	30. 6. 2022
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	31. 12. 2021	30. 6. 2022
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31. 12. 2021	30. 6. 2022
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30. 9. 2022	31. 3. 2023

III. Odůvodnění změny

3.1 Dodavatel, vzhledem k vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu v souvislosti s epidemií koronaviru, nemohl zahájit úkony spojené s pracemi na zjišťování průběhu hranic vnějšího a vnitřního obvodu pozemkové úpravy v původně plánovaném termínu, který by zaručoval odevzdání této etapy ve smluvním termínu. V době po ukončení nouzového stavu byl již v lokalitách, kde probíhá obvod pozemkových úprav, vzrostlý porost zemědělských plodin a probíhající zemědělské práce již neumožnily provést potřebné činnosti. Z tohoto důvodu mohly začít práce na předvytyčení obvodů a další úkony s tím spojené až v době po ukončení sezonních prací. Z těchto důvodů se dodavatel dostal do šestiměsíčního časového prodlení s plněním smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1035-2018-504201, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaný položkový výkaz činnosti
2. Žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 13. 8. 2020

V Plzni dne 13. 10. 2020

V Plzni dne 12. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....
Ing. Lubor Pekarský

jednatel firmy
allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.

Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 1 ke SOD č. 1035-2018-504201 - KoPÚ Žebnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	1 200	16 800,00	odevzdáno
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	408	600	244 800,00	odevzdáno
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	3 000	21 000,00	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	2 500	50 000,00	30.6.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	185	2 000	370 000,00	30.6.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	8 000	8 000,00	odevzdáno
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	415	300	124 500,00	30.9.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	415	300	124 500,00	31.10.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					959 600,00	31.10.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	415	900	373 500,00	30.6.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	500	30 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	600	33 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	415	800	332 000,00	31.3.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					798 500,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	415	200	83 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					83 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					959 600,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					798 500,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					83 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 841 100,00	
DPH 21% v Kč					386 631,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 227 731,00	

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

V Plzni 13.08.2020

Věc : KoPÚ v k.ú. Žebnice - žádost o dodatek k SOD č. 1035-2018-504201 – změna termínu odevzdání etapy 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ.

Dodavatel musel, vzhledem k Vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu v souvislosti s epidemií koronaviru, odvolat úvodní jednání a nemohl provádět úkony spojené s pracemi na zjišťování hranic. Nové zjišťování hranic může být provedeno až po ukončení nouzového stavu a ukončení sezonních zemědělských prací (v současné době nelze provádět předvytyčení obvodů KoPÚ).

Tímto se Dodavatel dostal do šestiměsíčního časového prodloužení s plněním výše uvedené etapy díla.

Na základě těchto skutečností Vás žádám o vyhotovení dodatku k SOD a prodloužení termínů plnění jednotlivých etap prací. Navrhuji nové termíny odevzdání jednotlivých etap takto:

- 3.4.3. do 30.06.2021
- 3.4.4. do 30.09.2021
- 3.4.5. do 31.10.2021
- 3.5.1. do 30.06.2022
- 3.5.2. do 31.03.2023

Děkuji za spolupráci

Ing. Lubor Pekarský-jednatel