

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo 998-2017-529101 ze dne 12. 9. 2017, na vypracování KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“), uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platém znění (dále jen „NOZ“)

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo :	Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Zastoupen:	Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského
V technických záležitostech oprávněn jednat:	pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Adresa:	Ing. Šárka Václavíková
Telefon :	Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky
E-mail :	Karlovy Vary
ID DS:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Bankovní spojení:	+420 702 167 723
Číslo účtu:	k.bartipanova@spucr.cz
IČO:	z49per3
DIČ:	Česká národní banka
	3723001/0710
	013 12 774
	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner
Sídlo:	xxxxxxx, xxxxxxx Kolová
Zastoupen:	Ing. Václavem Kellnerem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	qsbny8f
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	113 93 807
DIČ:	xxxxxxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavcem 12.3.

Článek I. Změna údajů v identifikaci objednatele

1.1. Na základě personálních změn na straně objednatele dochází ke změně identifikačních údajů objednatele:

Původní údaj:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo :	Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon :	+420 702 167 723
E-mail :	t.valina@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	013 12 774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

Nový údaj:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo :	Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon :	+420 702 167 723
E-mail :	k.bartipanova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	013 12 774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

Článek II. Vymezení rozsahu změn

2.1. Změna počtu měrných jednotek fakturačních celků

Změny měrných jednotek níže uvedených ucelených částí uvedených v Příloze ke Smlouvě o dílo na vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš se mění následovně:

Původní údaj:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	30.06.2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	235	600	141 000	30.06.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	42	700	29 400	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	197	2 500	492 500	30.09.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	4 000	20 000	30.09.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	3 500	35 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	277	400	110 800	31.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků	ha	277	300	83 100	28.02.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					920 800	31.03.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	277	500	138 500	30.04.2021
3.5.i.a).	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	600	18 000	
3.5.i.b).	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	700	63 000	
3.5.i.c).	Potřebné podélné profily, příčné profily a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	500	10 000	
3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	277	600	166 200	30.09.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	4 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy oobjednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					415 700	

Číslo dodatku č. 2 objednatele: SPU 283722/2020

Číslo dodatku č. 2 dodavatele:

3.6.	Mapové dílo	ha	277	450	124 650	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					124 650	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					920 800 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					415 700 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					124 650 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					270 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 731 150 Kč	
DPH 21 % v Kč					363 542 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 094 692 Kč	

Nový údaj:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	30.06.2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	235	600	141 000	30.06.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	42	700	29 400	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100bm	197	2 500	492 500	30.09.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	0	4 000	0	30.09.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100bm	10	3 500	35 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	277	400	110 800	30.11.2019 *)
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků	ha	276	300	82 800	28.02.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					900 500	31.03.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	276	500	138 000	30.04.2021
3.5..i.a).	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	600	18 000	
3.5..i.b).	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	700	63 000	
3.5..i.c).	Potřebné podélné profily, příčné profily a podrobné situace vodohospodářských staveb	100 bm	20	500	10 000	

Číslo dodatku č. 2 objednatele: SPU 283722/2020

Číslo dodatku č. 2 dodavatele:

	PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	276	600	165 600	30.09.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	4 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy oobjednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					414 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	276	450	124 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					124 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					900 500 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					414 600 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					124 200 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					270 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 709 300 Kč	
DPH 21 % v Kč					358 953 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 068 253 Kč	

**) Poznámka: U fakturačního celku 3.4.4. nedochází ke změně termínu, pouze k opravě chyby v psaní.*

2.2.Změna Čl. VI. Cena za provedení díla

V souvislosti se změnou Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš dochází ke změně Čl. VI. Cena za provedení díla, bodu 6.1 Smlouvy následovně:

Původní znění:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	920 800,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	415 700,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	124 650,- Kč
Hlavní celek – Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	270 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 731 150,- Kč
DPH 21%	363 542,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 094 692,- Kč

Nové znění:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	900 500,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	414 600,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	124 200,- Kč
Hlavní celek – Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	270 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH	1 709 300,- Kč
DPH 21%	358 953,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 068 253,- Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2.3. Zdůvodnění:

Důvodem tohoto dodatku je nižší počet skutečně zpracovaných měrných jednotek u poskytnutých služeb oproti předpokladu.

Jedná se o první změnu hodnoty závazku ze smlouvy. Z uvedeného je jednoznačně patrné, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 14. 8. 2020

V Karlových Varech dne 12. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Ing. Václav Kellner