

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY Realizace PSZ v k. ú. Senice na Hané

**Smluvní strany:**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

**Adresa:** Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro  
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky  
Olomouc  
Ing. Michal Malý, odborný rada, Pobočka  
Olomouc

Tel.: xxxxx, xxxxx  
E-mail: [olomouc.pk@spucr.cz](mailto:olomouc.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno:** SPH stavby s.r.o.  
**Sídlo:** Průmyslová 1414  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem;  
Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem  
tel./fax: xxxxx  
e-mail: [xxxxx](mailto:xxxxx)  
ID DS: cd4rhx  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí výroby  
Tel./fax: xxxxx  
e-mail: [xxxxx](mailto:xxxxx)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 27-3948420257/0100  
IČO: 26230470  
DIČ: CZ26230470

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

## **Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je **změna termínu plnění – uzlového bodu č. 1** uvedeného v Čl. V, odst. 6.

Termín dokončení prací dle uzlového bodu č. 1 se mění z původního termínu 15. 12. 2020 **na nový termín 31. 5. 2021.** Ostatní termíny zůstávají beze změn.

### **Odůvodnění:**

V souladu s harmonogramem stavby Biocentrum Veklice k. ú. Senice na Hané měly být provedeny práce 1. etapy do 15. 12. 2020. Tato etapa obsahuje mimo jiné práce na výpustném kanálu, výpustném objektu (požerák, potrubí, loviště) a přípravu pro cestu C2, výust' a propustek. V průběhu prací na těchto objektech nedovolovaly klimatické podmínky s častými dešťovými srážkami bezpečný přístup stavební techniky včetně dovozu materiálu k objektům – neúnosné podloží budoucí cesty C2. V současných klimatických podmínkách je nereálné pokračovat v rozpracovaném díle dle stávajícího harmonogramu a je nutné vybudovat únosnou cestu k těmto stavebním objektům. Na základě žádosti TDS byl zhotovitelem přepracován harmonogram prací tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem řádně a včas, a to v souladu s právními předpisy a bezpečností práce.

Důvodem změny termínu dokončení uzlového bodu jsou nevhodné klimatické podmínky v podzimních měsících roku 2020 s velice častými dešťovými srážkami, optimalizace technologického postupu výstavby a druhá vlna pandemie COVID-19, jejímž vlivem došlo k omezení výrobních kapacit z důvodu nařízených karantén.

Změna termínu ukončení uzlového bodu do 31. 5. 2021 je stanovena s ohledem na skutečnost, že v zimním období (od prosince 2020 do března 2021) nebude možné v dané lokalitě z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádět zemní a stavební práce.

Z výše zmíněných důvodů a na základě aktuální situace na stavbě, kdy za nepříznivých klimatických podmínek není možné dodržovat technologické postupy, které jednotlivé stavební konstrukce vyžadují, bylo nutné přistoupit k výše uvedené změně.

## **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. j. objednatele: 590-2020-521101, č. j. zhotovitele 469/2020 nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou harmonogramy postupu prací:
  - a. závazný harmonogram postupu prací Biocentrum Veklice
  - b. harmonogram postupu prací polních cest C1 a C2
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 7. 12. 2020

V Bystřici nad Pernštejnem dne 4. 12. 2020

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

.....  
Ing. Radek Pospíšil  
jednatel SPH stavby s.r.o.

**objednatel**

**zhotovitel**



ČASOVÝ HARMONOGRAM

Společná zařízení v k.ú. Senice na Hané	2020												2021																																											
	říjen			listopad			prosinec			leden			únor			březen			duben			květen			červen			červenec			srpen			září			říjen																			
kalendářní týden	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Druhy prací	zahájení polních cest: 28.09.2020																																																							
SO 102 - Hlavní polní cesta C2	[Gantt chart bars]																																																							
Zemní práce	[Gantt chart bars]																																																							
Základy, odvodnění	[Gantt chart bars]																																																							
Komunikace	[Gantt chart bars]																																																							
Ostatní práce	[Gantt chart bars]																																																							
SO 101 - Hlavní polní cesta C1	[Gantt chart bars]																																																							
Zemní práce	[Gantt chart bars]																																																							
Základy, odvodnění	[Gantt chart bars]																																																							
Komunikace	[Gantt chart bars]																																																							
Společná zařízení v k.ú. Senice na Hané	[Gantt chart bars]																																																							

dokonč. staveb. prací: 29.10.2021

