

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 8

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava, Ing. Lenka Hanzalová, referent Pobočky Jihlava
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	727 956 453, 727 957 192
E-mail :	j.cermak@spucr.cz, l.hanzaloval@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s.r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	████████████████████
Telefon:	████████████████████
E-mail :	████████████████████
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	████████████████████

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2017 smlouvu o dílo č. 593-2017-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Měšín“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I.

Předmět a účel dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínu plnění dílčího fakturačního celku (dále jen „DFC“) 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“. Původní termín byl dle smlouvy o dílo a jejích dodatků stanoven na 30. 12. 2020, změna termínu se mění tímto dodatkem na 26.2. 2021.
- 1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu epidemie onemocnění COVID-19 v České republice. Usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, byl vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky od dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., prodloužený usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108, vyhlášeného pod č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, a dále prodloužený usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., do 12. prosince 2020, a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 9. prosince 2020 č. 1409 se nouzový stav prodlužuje do 23. prosince 2020. V rámci opatření vydala vláda Usnesením č.1078 zákaz volného pohybu a s tím související omezení shromažďování osob. Tím došlo k výraznému omezení prací na etapě 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“. Ke splnění této etapy je nutná spoluúčast vlastníků pozemků (osobní jednání projektantů KoPÚ s jednotlivými vlastníky ohledně návrhu nového uspořádání pozemků). Objednatel ani zhotovitel v době uzavírání smlouvy o dílo a jejích dodatků nemohli předvídat rozšíření onemocnění COVID-19 v České republice a následná zavedená opatření proti šíření tohoto onemocnění.

Článek II.

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. Smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č.1, která je součástí tohoto dodatku č. 8. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.
- 2.2 V ostatních ustanovení 5.2 - 5.15 zůstává Článek V. Smlouvy beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 593-2017-520201 ze dne 21. 11. 2017, její dodatek č. 1 ze dne 27. 8. 2018, dodatek č.2 ze dne 26. 9. 2018, dodatek č. 3 ze dne 31.10.2018, dodatek č. 4 ze dne 25. 1. 2019, dodatek č.5 ze dne 28. 3. 2019, dodatek č.6 ze dne 28.6.2019 a dodatek č.7 ze dne 21.10.2019 beze změny.
 - 3.2.Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo.
 - 3.3.Tento Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Příloha : Položkový výkaz činností pro KoPÚ Měšín

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 8, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 8, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísní a ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 17. 12. 2020

V Třebíči dne 16. 12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad

Ing. Aleš Tůma
jednatel
EKOS T, spol, s.r.o.

Ing. Libor Sedláček
jednatel
EKOS T, spol, s.r.o.

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Měšin dodatek č. 8

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	1 500	60 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	682	800	545 600	30.06.2018
	Vektorizace vlastnické mapy(vč.analýzy přidělového operátu)	ha	682	400	272 800	30.06.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	216	2 500	540 000	30.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	143	2 500	357 500	30.10.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	30	5 000	150 000	31.7.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	685	500	342 500	30.10.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	685	400	274 000	29.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 554 400	31.7.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	549	900	494 100	30.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	88	1 500	132 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	57	1 000	57 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	0	2 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	549	1 000	549 000	26.2.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 252 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	685	400	274 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1 000	50 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					50 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 554 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 252 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	274 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	50 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 130 500 Kč
DPH 21% v Kč	867 405 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 997 905 Kč

V Jihlavě dne 17. 12.2020

V Třebíči dne 16. 12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Silvie Haverlandová LL.M.
 ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
 Státní pozemkový úřad

Ing. Aleš Tůma
 jednatel
 EKOS T, spol. s.r.o

Ing. Libor Sedláček
 jednatel
 EKOS T, spol. s.r.o

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závazné termíny plnění částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.