

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Kafka, vedoucí Pobočky Náchod Ing. Iveta Geržová, Pobočka Náchod
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	p.laznovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 5360 03 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	Wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	2020870109/2600
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 20.07.2017 (číslo objednatele: 907-2017-514101, číslo zhotovitele: 093/2017).

Čl. I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách původní smlouvy o dílo č. 907-2017-514101.

Důvod vypracování dodatku č. 4:

- 1) Změna termínu odevzdání dílčí části díla **3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona:

Původní termín – 31.12.2020

Nový termín – 30.04.2021

Důvodem pro prodloužení termínů je navrhovaná změna obvodu pozemkové úpravy velkým hospodářcím vlastníkem, a to z nutnosti směny pozemků s Lesy České republiky a Zemědělského družstva Šonov z důvodu stavby oplocení proti vlkům.

Druhým důvodem pro posunutí termínu byla také nemožnost (vzhledem k aktuální epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 a přijatých opatření) uskutečnit projednávání návrhu nového uspořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šonov u Broumova.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 20.12.2020

V Pardubicích dne 18.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.