

Číslo smlouvy objednatele: 1995-2012-130747
Číslo smlouvy zhotovitele: 0926012

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo Č.j. objednatele: 1995-2012-130747, Č.j. zhotovitele: 0926012 ze dne 29.10.2012 na
vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Veliny

Smluvní strany:

Objednatel:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
telefon:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Pobočka Pardubice
B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ing. Miroslav Doležal, vedoucí Pobočky Pardubice
Petr Friš
725 737 872
p.fris@spucr.cz
Česká národní banka
3723001/0710
01312774/CZ01312774

Zhotovitel:

Adresa:
zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
telefon:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ/DIČ:

Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o.
a Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o.
Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ing. Jaroslav Jakoubek
Ing. Jaroslav Tměj
+420 465 423 691-4
agroprojekce@agroprojekce.cz
GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
341 302 664/0600
64255611/CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové pod č.j. C 8321

Čl. I.

V souladu se zněním článku XI. Bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je:

Prodloužení termínu plnění prací v rámci KoPÚ Veliny u etapy č. 2.4 (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí) a č. 2.5 (Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ).
Důvodem pro prodloužení termínů jsou složitá jednání s největším vlastníkem pozemků společností Solvit Holice, která vlastní v řešeném území 25,9% výměry, dále pak zdoluhavé jednání s panem Danielem Jonášem, kdy zástupce obce Veliny měl zájem na vyřešení problému. K dohodě mezi panem Jonášem a Obcí Veliny došlo až 19.11.2015. Dále pak v období září až listopad probíhala rekonstrukce obecního úřadu a nebyly zajištěny vhodné prostory pro jednání.

	fakturační celek	původní termín ukončení	nový termín ukončení
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	30.10.2015	29.1.2016
2.5	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	30.11.2015	29.2.2016

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 26.11.2015

V VYSOKÉM MYTĚ dne 26.11.2015

Objednatel:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Pardubice
B. Němcové 231
530 02 Pardubice

.....
Ing. Miroslav Doležal
vedoucí pobočky Pardubice

Zhotovitel:

AGROPROJEKCE LITOMYŠL
spol. s r.o. (3)
Rokycanova 114,
566 01 VYSOKÉ MYTO

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek