

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 335-2020-504201

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Petra Heroutová, DiS., rada Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 827
E-mail:	plzenpk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	GEOREAL, spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx / xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČ:	40537514
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 335-2020-504201 ze dne 3.6.2020 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Jednoduché pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Líně**“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Jednoduché pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Líně“.

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení jednotlivých částí díla, a to následovně:

U dílčí části 3.5.1. Vypracování nového soupisu nároků se nově stanovuje termín na základě dohody smluvních stran na den 15.5.2021.

U dílčí části 3.5.2. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ-RP se nově stanovuje termín na základě dohody smluvních stran na den 30.6.2021.

<u>Dílčí část</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.5.1. Vypracování nového soupisu nároků	15.4.2021	15.5.2021
3.5.2. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ-RP	15.5.2021	30.6.2021

III. Odůvodnění změny

3.1 Práce na jednoduché pozemkové úpravě-rekonstrukci přídělu v k.ú. Líně byly pozastaveny z důvodu pandemické situace COVID 19. A to proto, že nebylo možno svolat úvodní jednání. Dne 25.3.2021 byla Státním pozemkovým úřadem, Odborem pozemkových úprav vydána Informace o možnosti postupu v řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR. Na základě této Informace je u těchto úvodních jednání povolena korespondenční forma. Následně byly práce ze strany Pobočky Plzeň obnoveny a následně se zhotovitelem dohodnuty termíny plnění jednotlivých dílčích částí.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaný Položkový výkaz činností
2. Žádost zhotovitele o změnu závazku ze smlouvy ze dne 30.4.2021

V Plzni dne 11. 5. 2021

V Plzni dne 11. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň

.....
Martin Vondráček
jednatel firmy GEOREAL, spol. s r.o.

Aktualizovaný Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 335-2020-504201 - JPÚ-RP v k.ú. Lině

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ-RP v trvalých porostech a mimo trvalé porosty	ha	16	2 000,00	32 000,00	odevzdáno
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ-RP, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ-RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	20	2 500,00	50 000,00	odevzdáno
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	16	1 500,00	24 000,00	odevzdáno
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					106 000,00	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování nového soupisu nároků	ha	16	3 000,00	48 000,00	15. 5. 2021
3.5.2.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ-RP	ks	2	3 000,00	6 000,00	30. 6. 2021
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč					54 000,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	16	1 500,00	24 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					24 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					106 000,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					54 000,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					24 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					184 000,00	
DPH 21% v Kč					38 640,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					222 640,00	

**Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
M.Vondráček/510DNE
30. 4. 2021

Žádost o změnu závazku ze smlouvy o dílo č. obj. 335-2020-504201 na vyhotovení návrhu jednoduchých pozemkových úprav s rekonstrukcí přiděľů v k. ú. Líně.

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – JPÚ-RP v k. ú. Lhota u Kestřan

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.1.	Vypracování nového soupisu nároků	ha	16	3 000	48 000	15. 5. 2021
3.5.2.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ-RP	ks	2	3 000	6 000	30. 6. 2021

Odůvodnění:

Na základě obnovení prací na JPÚ-RP Líně (SPU 119532/2021/Her.) od 8. 4. 2021 vám po společné dohodě zasíláme upravený návrh termínů plnění.

Věříme, že naší žádosti vyhovíte.

S pozdravem

Martin Vondráček
jednatel