

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 753-2019-523101 ze dne 9. září 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. července 2020 a dodatku č. 2 ze dne 16. února 2021, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vilémovice u Macochy**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

#### Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad,</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Adresa:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ JMK
Zastoupený:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Zdeněk Dinga, pracovník pobočky Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko
Tel:	+420 727 956 796
E-mail:	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>HRDLIČKA spol. s r.o.</b>
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupený:	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx, jednatel společnosti
Tel:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Berou
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“).

Dne 11. dubna 2021 skončil v České republice nouzový stav vyhlášený z důvodu výskytu a šíření nového koronaviru SARS – CoV-2 (onemocnění COVID-19). S ohledem na současně platná vládní protiepidemická opatření lze při dodržování všech stanovených hygienických podmínek, pokračovat v řízení o pozemkových úpravách. Nadále je však nutné postupovat v souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními. Vzhledem k tomu, že zanikl důvod pro přerušování prací na díle, jak je uvedeno v dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo, dohodly se smluvní strany na obnovení prací na předmětu díla a termínech dokončení a předání jednotlivých dílčích částí díla.

**Mění se a nově zní příloha č. 1 Položkový výkaz činností** ke smlouvě o dílo. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

#### **Příloha**

Položkový výkaz činností

V Brně dne: 11. 6. 2021

V Praze dne: 11. 6. 2021

.....  
**Ing. Renata Číhalová**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

.....  
**Jaromír Prošek**  
prokurista společnosti  
HRDLIČKA spol. s r.o.  
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení : Ing. Marika Chvátlová

## Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize a doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	377	730	275 210	20.11.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	135	2 100	283 500	30.09.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	377	350	131 950	20.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	377	450	169 650	30.11.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)</b>					<b>860 310</b>	<b>30.11.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	377	1 100	414 700	31.10.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	70	700	49 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	170	450	76 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	800	4 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	377	1 050	395 850	30.06.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.)</b>					<b>960 050</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	377	380	143 260	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.)</b>					<b>143 260</b>	
<b>Rekapitulace hlavních celků díla</b>						
3.4.	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				860 310,00	
3.5.	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				960 050,00	
3.6.	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				143 260,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 963 620,00</b>	
DPH 21% v Kč					412 360,20	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 375 980,20</b>	