

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 222-2020-520203 – KoPÚ Eš

#### uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi

**Objednatel:**

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Mgr. Silvií Haverlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského  
pozemkového úřadu pro Kraj VysočinaMgr. Silvie Haverlandová, LL.M., ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

+420 727 957 213

[pelhrimov.pk@spucr.cz](mailto:pelhrimov.pk@spucr.cz)

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

TRAVAL, s.r.o.

Čechova 395/59. 370 01 České Budějovice

Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou

Ing. Vendula Valentová

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

6v9764u

Oberbank AG České Budějovice

7000017576/8040

26085518

CZ 26085518

### **Článek první:**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu etapy 3.4.3. – *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* a dále k posunu termínu etapy 3.4.4. - *Rozbor současného stavu*.

Posun termínu etapy 3.4.3. – *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* je vynucen tím, že v době od října 2020 do března 2021 nebylo možno svolat úvodní jednání z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou v souvislosti s epidemií COVID-19, z důvodu prevence šíření tohoto onemocnění a s ohledem na celkové počty účastníků řízení. Bez provedení úvodního jednání nebylo možno přistoupit k zjišťování průběhu hranic pozemků. Dle sdělení SPÚ ze dne 6.4.2021 bylo umožněno provádět zjišťování průběhu hranic a následné upřesnění obvodu pozemkových úprav v nezbytných případech před konáním úvodního jednání. Dle tohoto sdělení nezbytnost takového postupu spočívá v situaci, kdy nelze z důvodů platných vládních opatření uskutečnit konání úvodního jednání a současně není možné již v zahájeném řízení o pozemkových úpravách provádět jiné činnosti, jejichž výkon není vázán na úvodní jednání a s ním spojenou volbu sboru zástupců vlastníků.

Z tohoto důvodu bude vypracována etapa 3.4.4. – *Rozbor současného stavu* v dřívějším termínu a dojde k posunu etapy 3.4.3. – *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona*, která proběhne až po úvodním jednání.

Termín odevzdání etapy 3.4.3. se posouvá z původně předpokládaného 31. 10. 2021 na termín 28. 2. 2022.

Termín odevzdání etapy 3.4.4. se posouvá z původně předpokládaného 31. 1. 2022 na termín 31. 8. 2021.

### **Článek druhý:**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, která zahrnuje všechny změny dle dodatků smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 222-2020-520203 nemění.

### **Článek třetí:**

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 23.6.2021

V Českých Budějovicích dne 23.6.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**Ing. Vendula Valentová**  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

### **Příloha:**

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Eš

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	<b>1 000</b>	4 000	31.3.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	<b>1 200</b>	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	227	<b>600</b>	136 200	31.3.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	164	<b>700</b>	114 800	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	136	<b>1 800</b>	244 800	<b>28.2.2022</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	86	<b>1 800</b>	154 800	<b>28.2.2022</b>
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	391	<b>600</b>	234 600	<b>31.8.2021</b>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	391	<b>600</b>	234 600	31.8.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 129 800</b>	<b>31.8.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	391	<b>800</b>	312 800	31.8.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	17	<b>300</b>	5 100	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	25	<b>600</b>	15 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	18	<b>600</b>	10 800	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	382	<b>900</b>	343 800	<b>31.3.2024</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	<b>12 000</b>	24 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>711 500</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	391	<b>300</b>	117 300	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>117 300</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 129 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						711 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						117 300 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>1 958 600 Kč</b>
DPH 21% v Kč						411 306 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>2 369 906 Kč</b>

V Jihlavě dne 23.6.2021

V Českých Budějovicích dne 23.6.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Silvie Hawerlandová**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**Ing. Vendula Valentová**  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

**MJ - Závazné měrné jednotky**