

DODATEK č. 5 smlouvy o dílo

uzavřené dne 11. 9. 2018
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Police

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Tomeček, Pobočka Šumperk Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk Ing. Romana Svobodová, Pobočka Šumperk
Adresa:	Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100

IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínů plnění** dílčích částí:

- dílčí část **3.5.1. a – c) Vypracování plánu společných zařízení – původní termín plnění 30.06.2021 se mění na: 31.07.2022**
- dílčí část **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – původní termín plnění 30.04.2022 se mění na: 30.06.2023**

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění :

Důvodem posunutí termínu dílčí části 3.5.1. jsou důsledky vývoje epidemiologické situace a v souvislosti s tím vyhlášených omezujících opatřeních vydaných vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví, kromě jiného zákaz shromažďování většího počtu osob v důsledku čehož nebylo delší dobu možno svolat úvodní jednání, které je podmínkou vyhotovení dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Pobočka musela zrušit již jeho stanovený termín. Následně nebylo tedy možné pokračovat celky navazujícími.

Objednatel shledal důvod změny termínů plnění u dílčích částí za opodstatněný. Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 983-2018-521101 a č. zhotovitele: 18.1657 uzavřená dne 11. 9. 2018, ve znění Dodatku č. 1 až č. 4, nemění.
- 2.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
- 2.3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci 28.06.2021

V Praze 28.06.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Jaromír Prošek
prokurista společnosti
HRDLIČKA spol. s r.o.

Příloha

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo - KoPÚ Police

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	2 500	17 500	31. 10. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	3 200	48 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	388	700	271 600	30. 11. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	3 500	45 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	39	7 000	273 000	31. 01. 2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	121	2 200	266 200	30. 04. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 000	0	28. 02. 2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	4 000	20 000	do 2 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	389	350	136 150	31. 03. 2020
	Studie odtokových poměrů	ha	401	500	200 500	30. 06. 2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	389	370	143 930	do 10 dnů od výzvy objednatele
3.4.6.	Oprava hranice parcel související s obvodem pozemkové úpravy	100 bm	2	4 000	8 000	30. 07. 2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 430 380	do 10 dnů od výzvy objednatele
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	389	950	369 550	31. 7. 2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	650	65 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniiových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	220	700	154 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	26	2 000	52 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	389	770	299 530	30.6.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					990 080	
3.6.	Mapové dílo	ha	389	470	182 830	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					182 830	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 430 380
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	990 080
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	182 830
Celková cena bez DPH v Kč	2 603 290
DPH 21% v Kč	546 691
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 149 981

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....
 Jaromír Prošek

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.