

DODATEK č. 2 K SMLouvĚ O Dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Ing. Martin Dusil, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	p.laznovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Jednatel Ing. Pavlem Cimplm
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr. Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá podle dohody smluvních stran na základě žádosti zhotovitele ze dne 15.7.2021 (č.j. SPU 257924/2021) o potřebě prodloužení termínu plnění u smlouvy o dílo č. 344-2018-514101, č.j. SPU 180494/2018 na „Komplexní pozemkové úpravy Brocná“.

Dodatek se týká změny termínu dílčích fakturačních celků 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (a zároveň etap 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c), které jsou součástí této etapy) a plynule navazující etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona dle přílohy ke smlouvě o dílo - položkového výkazu činností.

Důvodem uzavření dodatku na změnu termínů plnění výše jmenovaných celků byla pokračující krize s epidemií onemocněním COVID 19 (SARS CoV-2). Rozšíření epidemie na konci roku 2020 a začátkem roku 2021 vyvolalo vyhlášení nouzového stavu a omezujících opatření, z kterých vyplýval zákaz volného pohybu osob vyjma nejn nutnějších záležitostí a omezena možnost setkání většího počtu osob. Tím došlo k nemožnosti svolat sbor zástupců a plynule pokračovat v pracích na plánu společných zařízení.

První jednání sboru zástupců k plánu společných zařízení proběhlo 18.11.2020. Další plánovaná jednání však nemohla být uskutečněna. Po uvolnění opatření Pobočka v Rychnově nad Kněžnou svolala jednání sboru zástupců v nejbližším vhodném termínu, a to dne 9.6.2021. Na tomto jednání došlo ke změně požadavků zástupců obce i vlastníků pozemků na vedení tras některých komunikací, to vedlo ke změně návrhu PSZ.

Z tohoto průběhu neočekávané situace vyplynula nemožnost splnění smluvního termínu odevzdání etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení PSZ a zároveň etap 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c), které jsou součástí této etapy) do 30.09.2021 a plynule navazující etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona do 30.09.2021 dle přílohy ke smlouvě o dílo - položkového výkazu činností.

Objednatel i na základě znalosti plánovaného množství odevzdávání dokumentací PSZ k projednání v RDK a omezeného počtu termínů jednání RDK a vzhledem k potřebě následného schválení PSZ v zastupitelstvu obce, souhlasí s posunem termínu o dobu potřebnou na dopracování výše uvedených etap díla.

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění termín dokončení dílčích částí hlavního celku „Návrhové práce“ uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto :

Hlavní celek / dílčí část		Termín dle smlouvy o dílo	Termín dle dodatku
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.09.2021	28.2.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.09.2021	30.06.2022

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 08.09.2021

V Pardubicích dne 08.09.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.