

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 868-2018-508101 ze dne 13. 8. 2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Karel Fingerhut, pracovník Pobočky Teplice
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
Telefon:	+ 420 727 956 824
E-mail :	k.fingerhut@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol.s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 868-2018-508101 ze dne 13. 8. 2018 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tašov.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Na základě projednání změny plnění smlouvy o dílo ze dne 13. 8. 2018 č. objednatele 868-2018-508101 (dále jen „SoD“) ze dne 5. 3. 2021 dochází v Položkovém výkazu činností – Příloze č. 1 k SoD – KoPÚ v k.ú. Tašov k úpravě termínů plnění u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2.

1.2. Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a vyhlášeným nouzovým stavem, a z toho plynoucích omezení, nebylo možno projednat plán společných zařízení s dotčenými orgány a organizacemi. Vzhledem k výše uvedenému se v Příloze č. 1 k SoD – KoPÚ v k.ú. Tašov mění termíny u dílčích celků následovně:

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z 31. 3. 2021 na 30. 9. 2021
- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z 31. 3. 2021 na 30. 9. 2021
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 31. 3. 2021 na 30. 9. 2021
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 31. 3. 2021 na 30. 9. 2021
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 28. 2. 2022 na 31. 8. 2022.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 868-2018-508101 ze dne 13. 8. 2018

- 2.2. Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Tašov je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 15.03.2021

V Praze dne 11.03.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.

Příloha:

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Tašov

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Tašov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	3 500	35 000	28.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 500	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	134	1 400	187 600	31.3.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	212	800	169 600	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	4 000	0	31.3.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	5 000	0	31.3.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	54	3 800	205 200	30.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	4 500	4 500	30.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	345	500	172 500	31.1.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	4 500	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	345	530	182 850	30.4.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					966 250	30.4.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	345	1 200	414 000	30.9.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 200	36 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	52	1 000	52 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	2 600	20 800	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	345	1 000	345 000	31.8.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					907 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	345	550	189 750	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					189 750	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	966 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	907 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	189 750 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 063 800 Kč
DPH 21% v Kč	433 398 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 497 198 Kč

V Teplicích dne 15.03.2021

V Praze dne 11.03.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.