

Dodatek č. 8
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1500-2017-523206

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo |
| Sídlo: | Nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo |
| Zastoupen: | RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | RNDr. Dagmar Benešová |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Bc. Alena Berková, rada, KPÚ pro JmK, Pobočka Znojmo |
| Adresa: | Nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo |
| Telefon: | +420 702167665 |
| E-mail : | znojmo.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|----------------------------------|
| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| Sídlo: | Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Karel Vondráček, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Martin Vondráček, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1500-2017-523206.

V souladu s ustanovením Článku XII. odst. 12.2. za použití Článku VI. odst. 6.2. a Smlouvy o dílo č. objednatele 1500-2017-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Korolupy, včetně upřesnění přídělů** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.

Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem skutečně **méně zpracovaných měrných jednotek** v rámci zpracování **hlavního celku 3.6.** Návrhové práce, dílčích částí **3.6.1.** Vypracování plánu společných zařízení a **3.6.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a s ohledem na **dobatečné práce – vícepráce** v rámci zpracování **hlavního celku 3.6.** Návrhové práce, dílčí části **3.6.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

U hlavního celku 3.6. Návrhové práce, dílčí části **3.6.1.** Vypracování plánu společných zařízení dojde ke **snížení počtu zpracování MJ** z původně sjednaných 1 052 MJ nově na 1 051 MJ, což při ceně xxxxxxx,- Kč za MJ (ha) představuje **méněpráce v hodnotě xxxxxxx,- Kč bez DPH** a dílčí části **3.6.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dojde ke **snížení počtu zpracování MJ** z původně sjednaných 40 MJ nově na 8 MJ, což při ceně xxxxxx,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě xxxxxxx,- **Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí 80.600,- Kč bez DPH.

U hlavního celku 3.6. Návrhové práce, dílčí části **3.6.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dojde k dodatečným pracím – vícepracím, a to tak že původně sjednaný počet MJ 80 se navyšuje na 93 MJ, což při ceně xxxxxxx,- Kč za MJ (100 bm) představuje **vícepráce v hodnotě 13.000,- Kč bez DPH.**

Důvodem pro zpracování dodatečných prací je požadavek sboru zástupců na provedení změn v plánu společných zařízení.

Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| | |
|---|-----------------|
| Hlavní celek 3.4. - Přípravné práce celkem bez DPH | xxxxxxxxx,- Kč |
| Hlavní celek 3.5. – Zpracování upřesnění přídělů celkem bez DPH | xxxxxxxxx,- Kč |
| Hlavní celek 3.6. – Návrhové práce celkem bez DPH | xxxxxxxxx,- Kč |
| Hlavní celek 3.7. – Mapové dílo celkem bez DPH | xxxxxxxxx,- Kč |
| Hlavní celek 3.8. - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH | xxxxxxxxx,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 7 594 550,- Kč |
| DPH 21% | 1 594 855,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 9 189 405,50 Kč |

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1500-2017-523206 ze dne 20. 11. 2017 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Za objednatele: 15. 9. 2021

Za zhotovitele:

RNDr. Dagmar Benešová

vedoucí pobočky

Martin Vondráček

jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá : JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Korolupy, včetně upřesnění přidělu - Dodatek č. 8

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | x | x | 31.1.2020 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | x | x | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 907 | x | x | 31.1.2020 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 145 | x | x | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů | 100 bm | 400 | x | x | 31.1.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 208 | x | x | 31.1.2020 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | x | x | 31.1.2020 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | x | x | 31. 7. 2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1051 | x | x | 30. 4. 2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků po zápisu rozhodnutí o určení hranic pozemků | ha | 1051 | x | x | 28.2.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | x | 28.2.2021 |
| 3.5. | Zpracování upřesnění přidělů | | | | | |
| 3.5.1. | Dokumentace k vstupnímu nároku | ha | 1051 | x | x | 31.10.2020 |
| 3.5.2. | Zpracování upřesnění přidělů - Dokumentace k výstupnímu nároku | | | | | |
| 3.5.3. | Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků | | | | | |
| Zpracování upřesnění přidělů celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | x | 31.10.2020 |
| 3.6. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.6.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1051 | x | x | 31. 10. 2021 |
| 3.6.i.a) | Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 400 | x | x | |
| 3.6.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 93 | x | x | |
| 3.6.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 8 | x | x | |
| 3.6.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1052 | x | x | 31. 7. 2022 |
| 3.6.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 4 | x | x | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč | | | | | x | |
| 3.7 | Mapové dílo | ha | 1052 | x | x | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | x | |
| 3.8. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 400 | x | x | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí , nejpozději však do 30.9.2022 |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.8.) bez DPH v Kč | | | | | x | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|------------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | xxxxxxxx |
| 2. Zpracování upřesnění přídělů (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč | xxxxxxxx |
| 3. Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč | xxxxxxxx |
| 4. Mapové dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč | xxxxxxxx |
| 5. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.8.) bez DPH v Kč | xxxxxxxx |
| Celková cena bez DPH v Kč | 7 594 550 Kč |
| DPH 21% v Kč | 1 594 855,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 9 189 405,50 Kč |

Ve Znojmě dne 15. 9. 2021

V Plzni dne 9. 9. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

RNDr. Dagmar Benešová

vedoucí pobočky

.....

Martin Vondráček

jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek