

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 1

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa:

Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

trutnov.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Jméno:

AQUEKO, spol. s r.o.

Sídlo:

Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí

zastoupený:

Ing. Lubomírem Jurkem, jednatelem společnosti

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

6ywmzds

Česká spořitelna, a.s.

1146482/0800

IČO: **45476691**
DIČ: **CZ45476691 je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Brně**, oddíl **C**, vložka **5045**
(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.03.2019 č.j. objednatele 67-2019--514101, č.j. zhotovitele 1912210258.

Název díla: **Poldr PEO 10 a LBK 5 v k.ú. Dubenec**

Čl. I **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy jsou skutečnosti zjištěné při realizaci stavby. V projektové dokumentaci bylo navrženo vápnění hráze (stavební objekt SO 01.1 Hráz). Po odkrytí zemníku byla zemina geologem vyhodnocena jako vhodná do zemní hráze. Při samotné realizaci bylo dostatečného hutnění dosaženo bez použití vápnění. Toto bylo doloženo laboratorními zkouškami zemin a odsouhlaseno technickým a autorským dozorem.

Na základě dohody smluvních stran v souladu s čl. XVII Nepodstatné změny závazku, se dodatkem č. 1 ke SoD č. 369-2021-514101 mění článek III. Cena díla, bod 4 následujícím způsobem:

Čl. II **Cena díla**

Původní cena díla:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	7 079 700,00 Kč.
DPH 21 % činí	1 486 737,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	8 566 437,00 Kč.

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Nová cena díla:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	6 764 100,00 Kč.
DPH 21 % činí	1 420 461,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	8 184 561,00 Kč.

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna hodnoty závazku ze smlouvy činí 315 600,00 Kč bez DPH, o tuto částku je snížena celková cena díla.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha – Změnový list č. 1

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Hradci Králové dne 07.10.2021

V Lavičkách dne 05.10.2021

.....

Objednatel

Ing. Petr Lázňovský
Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....

Zhotovitel

Ing. Lubomír Jurek
Jednatel společnosti
AQUEKO, spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č. 1

1

Název akce	Poldr PEO 10 a LBK 5 v k. ú. Dubenec
Investor	Krajský pozemkový úřad pro Královehradecký kraj, pobočka Trutnov
Zhotovitel	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Mezíříčí
Dotčené SO	SO 01.1 - Hráz

Popis změny :

Mění se práce: - SO 01.1 - Hráz - položka č. 20 - úprava zemín do hráze vápnem (včetně dodávky vápna). Na základě místních podmínek a provedených hutnicích zkoušek nebylo nutno provádět.

Příčina, resp. důvod vzniku změny

Na základě skutečných místních podmínek a dle provedených hutnicích zkoušek nebylo nutno provádět vápnění zemín do hráze.

Přílohy

Změnový rozpočet - méněpráce.

Vliv na cenu, termín a HMG

Původní cena díla dle SOD (Kč bez DPH)	7 079 700,00 Kč
Celková cena ZL (Kč bez DPH)	-315 600,00 Kč
Nerealizované stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH)	315 600,00 Kč
Dodatečné stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH)	0,00 Kč
Dodatečné stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)	0,00 Kč
Dodatečné stavební práce od začátku stavby (%)	0,00%
Nová cena díla	6 764 100,00 Kč
Vliv na závazné parametry a indikátory	ne
Vliv na časový/finanční harmonogram	ne/ano

Schválení

	Jméno	Datum
Za zhotovitele	Ing. Lubomír Jurek	3.9.2021
Za TDI a AD		3.9.2021
		3.9.2021
Za objednatele	Ing. Josef Kutina	10.9.2021

