

DODATEK č. 7

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slatinky

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brněalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brněal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov Ing. Lenka Šedková, odborný rada Pobočky Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Telefon:	xxxxx
E-mail :	prostejov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEODETIKA s.r.o.
Sídlo:	Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov
Zastoupen:	Ing. Dušanem Vystavělem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dušan Vystavěl
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	
ID DS:	hjt75qe
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank
Číslo účtu:	108909494/0600
IČO:	634 80 999
DIČ:	CZ 634 80 999
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je změna termínu ukončení následující dílčí části:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 31.10.2021 na nový termín 28.02.2022

Odůvodnění:

Ke změně termínu dochází na základě žádosti obce Slatinky ze dne 20.10.2021. Obec má v současné době rozpracovány odkupy pozemků od soukromých majitelů a tyto pozemky jsou zahrnuty do obvodu pozemkové úpravy. Dalším důvodem je rozsáhlá investiční akce v lokalitě Větrák, kde je ve spolupráci s Olomouckým krajem v závěrečné fázi zpracování projektové dokumentace. Z důvodu změn ve vlastnictví pozemků, tak bude nutné přepracovat návrh nového uspořádání pozemků.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedeného termínu ukončení za opodstatněný.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 120-2017-521101 a č. zhotovitele: 501/2017, uzavřená dne 06.02.2017, ve znění dodatku č. 1 až č. 6, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 25.10.2021

V Prostějově dne 22.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Dušan Vystavěl
jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek č. 7 - Položkový výkaz činností - KoPÚ Slatinky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	900	4 500	08/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 450	21 750	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	385	500	192 500	08/2017
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	126	1 800	226 800	04/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	370	300	111 000	08/2018
	Studie odtokových poměrů	ha	693	100	69 300	08/2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	370	480	177 600	10/2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					803 450	11/2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	370	1 200	444 000	06/2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	500	30 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	68	600	40 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	600	42 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	370	1 200	444 000	02/2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 400	4 800	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 005 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	370	500	185 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					185 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	500	25 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					25 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	803 450 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 005 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	185 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	25 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 019 050 Kč
DPH 21% v Kč	424 001 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 443 051 Kč