

## DODATEK Č. 1/2021 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „DODATEK Č. 1“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,  
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00  
Ostrava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel:

Název:

**Sdružení Větrkovice-K2 stavební Moravia-STAMEX**

zastoupený na základě plné moci:

**K2 stavební Moravia s.r.o.**

Sídlo:

Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

zastoupený:

Marianem Kotasem, jednatelem

tel.:

e-mail:

ID DS:

vrqhfdi

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s

číslo účtu:

43-3741890227/0100

IČ: 28573994  
DIČ: CZ28573994 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 32700  
společník sdružení: **STAMEX spol. s r.o.**

747 44 Březová č.p. 8

IČ: 64084256

DIČ: CZ64084256

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8579.

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I

### Předmět a účel dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení **Rekonstrukce nádrže N2 v k.ú. Větrkovice u Vítkova** (dále jen „dílo“) je:
  - a) Úprava platebních podmínek dle čl. IV SOD, konkrétně termín a způsob dílčí fakturace,
  - b) Úprava termínů plnění předání díla, respektive jeho části dle čl. V a IX SOD.

2. V **Čl. IV Platební podmínky** se nahrazuje stávající znění **odstavce 3.** tímto novým zněním:

*Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do **30.11. příslušného roku.** Zhotovitel označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Takováto faktura bude vystavena za práce provedené v příslušném kalendářním roce. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturou fakturovat pouze zhotovené a předané **práce (části objektů).** Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla (části/etapy) dle této smlouvy. Součástí každé faktury (vyjma faktur provádění 3leté následné péče o výsadby, které odsouhlasí přímo objednatel) budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. **Faktura za práce provedené v roce 2021 bude obsahovat soupis prací provedených do 25.11.2021 a bude doručena objednateli nejdéle do 7.12.2021. Poslední faktura po dokončení celého díla, tedy včetně 3leté následné péče bude doručena objednateli nejdéle do 20.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.***

3. V **čl. IV Platební podmínky** se na konec stávajícího znění **odstavce č. 10** doplňuje věta: „**Vyjma dílčí faktury za rok 2021, která bude doručena do 7.12.2021**“.

4. V **Čl. V Doba plnění** se stávající znění odstavce 1 nahrazuje tímto novým zněním:

*První část/etapa díla zahrnující veškeré stavební práce na objektech SO 06 a SO 08 **mimo založenou výsadbu zeleně** a provedení závěrečné kolaudační prohlídky bude dokončena nejpozději **do 25.11.2021, pokud klimatické podmínky umožní dokončení a sypání hráze včetně všech dalších dokončovacích prací (terénní úpravy, výsadby) do 25.11.2021.** V jiném případě bude tato etapa předána po*

**provedení závěrečné kolaudační prohlídky nejpozději do 30.6. 2022, umožní-li klimatické podmínky obnovení prací do 1.5.2022.**

5. V Čl. V Doba plnění se stávající znění odstavce 5 nahrazuje tímto novým zněním:

*Dílo bude provedeno v následujících termínech:*

- a. *Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací*
- b. *Termín zahájení stavebních prací:*
- c. **1.5.2021**
- d. *Termín dokončení stavebních prací:*  
**25.11.2021, v případě nepříznivých klimatických podmínek pro dokončení prací lze tento termín prodloužit do 15.6.2022, což bude uvedeno v zápise z KD**
- e. *Termín dokončení založení výsadby dřevin a zatravnění:*  
**25.11. 2021**
- f. *Termín předání a převzetí hotové stavby (SO 06, SO 08) mimo založené výsadby, vč. předání požadované a předepsané dokumentace a provedení úspěšné závěrečné kolaudační prohlídky: 25.11.2021, v případě nepříznivých klimatických podmínek pro dokončení prací lze tento termín prodloužit do 15.6.2022, což bude uvedeno v zápise z KD*
- g. *Termín provedení péstební péče o vysazenou zeleň (dřeviny, zatravnění) 1. rok:15.11.2022*
- h. *Termín provedení péstební péče o vysazenou zeleň (dřeviny, zatravnění) 2. rok:15.11.2023*
- i. *Termín provedení péstební péče o vysazenou zeleň (dřeviny, zatravnění) 3. rok a současně protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: 15.11.2024*

6. V Čl. V Doba plnění se stávající znění odstavce 6 nahrazuje tímto novým zněním:

*Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v aktualizovaném podrobném časovém harmonogramu postupu prací č. 6 ze dne 2.11.2021, jež byl dohodnut na kontrolním dni stavby, a který po dohodě smluvních stran může být aktualizován v závislosti na klimatických podmínkách. Tento podrobný harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází výstavby díla či jen objektu:*

*Rekonstrukce nádrže N2 - termín plnění do: **25.11.2021***

*Výsadba zeleně a zatravnění - termín plnění do: **25.11.2021***

*Tříletá péstební péče - termín plnění do: 15.11.2024*

Dodržení termínů uzlových bodů je limitováno příznivými klimatickými podmínkami, technologickým postupem sypání hráze a. Změny (aktualizace) termínů budou obsahem zápisu ve stavebním deníku nebo záznamu z kontrolního dne. V těchto u uzlových bodech zhotovitel zohlední požadavek objednatele provést vytýčení staveniště, nezbytné kácení zeleně, zpracování a projednání havarijního a povodňového plánu, zajištění TBD.

7. Důvody prodloužení termínu plnění vychází ze vzniku víceprací nezaviněných zhotovitelem, které se týkají nutností odtěžení sedimentu ze dna a svahů nádrže, které

nebylo součástí soupisu prací zadávací dokumentace, dále schvalovacího procesu položek těchto víceprací a finálního výpočtu skutečných měrných jednotek dle geodetického zaměření, které dosud není vyhodnoceno. Nezbytnost odtěžení sedimentu a návrh položek byl objednatel, včetně pracovníků OIČ, odsouhlasen před započítáním těchto prací s tím, že dodatek na vícepráce bude uzavřen až po finálním výpočtu skutečných měrných jednotek, které nebylo možno předem stanovit bez zaměření. S těmito pracemi SOD ani a harmonogram stavby nepočítal. Jejich provádění, které bylo závislé na počasí odsunulo další práce, např. kamenné opevnění břehů nádrže, provádění patního drénu a sypání hráze, následně i zaměření dokončené stavby se zpracováním geometrického plánu vodního díla. Uzlové body dle odstavce 6 čl. V byly aktualizovány v rámci zápisů z kontrolních dnů.

8.

## **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 11.11.2021

V Ostravě 9.11.2021

el. podepsáno

.....

**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka KPÚ pro MSK

.....

**Marian Kotas**  
jednatel K2 stavební Moravia s.r.o.  
vedoucího společníka smlouvy o společnosti  
„Sdružení Větrkovice-K2 stavební Moravia-Stamex“

## Časový harmonogram

Stavba: **R 205 Rekonstrukce nádrže N2 (SO 06) a svodný průleh (SO 08) v k.ú. Větrkovice u Vítkova**

termín:	Červen		Červenec				Srpen				Září				Říjen		Říjen/ Listopad	
práce	21-27.6	28-4.7	5-11.7	12-18.7	19-25.7	26-1.8	2-8.8	9-15.8	16-22.8	23-29.8	30-5.9	6-12.9	13-19.9	20-26.9	27-3.10	4-10.10	11-15.10	15.10-25.11.
Zařízení staveniště																		
Vytýčení stavby																		
Staveništní komunikace																		
Dodatečný geologický průzkum																		
Zemní práce: meandry																		
Výkop tůní																		
Odtěžení zátopy (poloostrov)																		
Bourání stáv. požerákového objektu																		
Injektážní clona																		
Výkop a prov. zatrubnění potoka skrz hráz																		
Svahování a zpevnění břehů nádrže																		
Sdružený funkční blok																		
Skrývka v místě zemníku																		
Odvodnění paty vzdušné strany hráze																		
Svodný průleh s propustkem SO 08																		
Výkop a odvoz jílu ze zemníku																		
Navýšení hráze																		
Odtěžení sedimentu																		
Výsadba zeleně																		

Vypracoval:

Ing. Michal Kokeš

Dne:

dle el. Podpisu

Aktualizace

č.6

Legenda:



Dokončené

Probíhající a plánované