

## DODATEK Č. 2 SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „dodatek“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora**

**Adresa:** Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Vrba, Ing. Veronika Burýšková,  
pobočka Kutná Hora

Tel.: XXXXX

E-mail: [j.vrba@spucr.cz](mailto:j.vrba@spucr.cz), [v.buryskova@spucr.cz](mailto:v.buryskova@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno:** **B E S s.r.o.**

**Sídlo:** Sukova 625, 257 01 Benešov

zastoupený: Ing. Lubošem Kurzem, jednatelem

tel./fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

ID DS: x8bztrr

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX

tel./fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 3300121/0100

IČO: 43792553

DIČ: CZ43792553

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn. C 7496.

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem ke komplikacím na stavbě polní cesty VPC1 v k.ú. Jindice požádal zhotovitel o posunutí termínu dokončení a předání polní cesty nejpozději do 30. 4. 2022. Změna termínu dokončení stavby polní cesty VPC1 je způsobena okolnostmi, které nebyly zohledněny v projektové dokumentaci, a to jak nestabilním podložím, které bylo nutné sanovat, tak i kolizí stavby s vedením silového kabelu a vodovodu (vícepráce řešeny v dodatku č. 1). Zároveň je nutné počítat s přerušením prací v zimním období, kdy nebude možné provádět stavební

a zemní práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Vzhledem k výše uvedenému souhlasí pobočka s posunutím termínu dokončení polní cesty VPC1. Převzetí dokončené polní cesty VPC2, na které se v průběhu stavby žádné problémy nevyskytly, proběhne v původním termínu stanoveném ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel zároveň požádal o rozdělení díla – předání a fakturaci odděleně pro VPC1 a VPC2. Každá polní cesta má samostatné stavební povolení a vedou se samostatné stavební deníky. Vzhledem k tomu, že ve smlouvě je cena celková rozdělena na cenu za polní cestu VPC1 a polní cestu VPC2, a v příloze smlouvy je přiložen položkový výkaz výměr (včetně vedlejších nákladů) samostatně pro každou polní cestu, souhlasila pobočka s rozdělením díla. Po předání dokončené polní cesty VPC2 bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.

Na základě výše uvedeného se čl. V (odst. 1 a 4) smlouvy o dílo mění následovně:

Původní znění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **25. 11. 2021**.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště:                   nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací
  - b. Termín zahájení stavebních prací: dle požadavku zhotovitele do 30. 6. 2021
  - c. Termín dokončení stavebních prací:                   **25. 11. 2021**
  - d. Termín předání a převzetí díla:                         **25. 11. 2021**

Nové znění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do:
  - polní cesta VPC1 – 30. 4. 2022
  - polní cesta VPC2 – 25. 11. 2021
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště:                   nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací
  - b. Termín zahájení stavebních prací: dle požadavku zhotovitele do 30. 6. 2021
  - c. Termín dokončení stavebních prací - VPC1:           **30. 4. 2022**  
Termín dokončení stavebních prací - VPC2:           **25. 11. 2021**
  - d. Termín předání a převzetí díla - VPC1:               **30. 4. 2022**  
Termín předání a převzetí díla - VPC2:               **25. 11. 2021**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Kutné Hoře dne 24. 11. 2021

V Benešově dne 23. 11. 2021

.....  
**Ing. Mariana Poborská**  
vedoucí pobočky

.....  
**Ing. Luboš Kurz**  
jednatel

Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Ing. Veronika Buryšková