

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020

### Článek I. Strany dodatku:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad,</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,
Zastoupený:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
	Ing. Bohuslavem Kabátkem
	ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,
	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Hásková, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	semily.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.</b>
Sídlo:	Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Michalem Nečasem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Nečas, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	w9wia22
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	182867130/0300
IČO:	25251431
DIČ:	CZ25251431

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 10115, oddíl C.

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

## Článek II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – body 3.4. 3.5. a 3.6., které zní:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	75	1 870,00	140 250,00	30.4.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	191	500,00	95 500,00	30.8.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	191	450,00	85 950,00	30.9.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	191	1 050,00	200 550,00	30.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	28	100,00	2 800,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	250,00	11 250,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500,00	5 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	191	520,00	99 320,00	30.4.2024
3.6.	Mapové dílo	ha	191	500,00	95 500,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele (max. do 30.10.2024)

**se ruší a nahrazují zněním následujícím:**

- Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – body 3.4., 3.5. a 3.6.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	<b>73</b>	1 870,00	<b>136 510,00</b>	<b>29.11.2021</b>

3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	191	500,00	95 500,00	<b>15.11.2022</b>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	191	450,00	85 950,00	<b>31.3.2023</b>
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	191	1 050,00	200 550,00	<b>31.3.2024</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	28	100,00	2 800,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	250,00	11 250,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500,00	5 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	191	520,00	99 320,00	<b>30.11.2024</b>
3.6.	Mapové dílo	ha	191	500,00	95 500,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele ( <b>max. do 30.4.2025</b> )

### III.

#### Zvláštní ustanovení

Dále tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek jedné z částí plnění dílčí etapy 3.4.2. v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací v terénu (zjišťování průběhu hranic pozemků s vlastníky). Celková cena etapy 3.4.2. se tak **snižuje o 3 740,- Kč bez DPH**, tj. pokles **o 4 525,40,- Kč včetně DPH**.

Dne 20.10.2021 obdržel objednatel od zhotovitele žádost o prodloužení termínů ukončení etap, která je vedena pod č.j. SPU 390345/2021. Jedná se o posun termínů u následujících dílčích etap:

- 3.4.4. Rozbor současného stavu
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a etap souvisejících (3.5.i.a), b), c))
- 3.5.2. Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona
- 3.6. Mapové dílo

Důvodem pro prodloužení termínů u výše uvedených etap byl nepříznivý vývoj epidemické situace v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 a nouzový stav vyhlášený vládou České Republiky od 5.10.2020 do 11.4.2021. Na základě vládních opatření docházelo k pozastavení a posunutí některých činností a nemohla být po určitou dobu uskutečněna naplánovaná komisi šetření a jednání. Tím došlo k akumulaci závazků z této a dalších akcí na straně zpracovatele do shodných období s dalšími smluvenými závazky zpracovatele.

Úvodní jednání (KoPÚ Horní Sytová) se uskutečnilo 24.9.2021. Z důvodu, aby mohl zpracovatele dostat svým závazkům ze smluv, budou termíny dílčích etap plnění této akce posunuty oproti původním termínům, které jsou uvedeny v položkovém výkazu Smlouvy o 6 měsíců.

#### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Liberci 29.11.2021

V Hradci Králové 23.11.2021

---

Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro  
Liberecký kraj

---

Ing. Michal Nečas  
jednatel  
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.